

ו' חשון, תשע"ז
7 נובמבר, 2016

התקדמות עבודות ועדת הנגישות
מיום 07/11/16

משתתפים:

– חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים	מישל עצמון
– מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
– מנהלת מחלקת כבישים	אביבה מלכה
– חשבת תב"ר הנגישות	שרית אברמוביץ'
– עוזר ראש אגף תב"ל	ירון קריב
– הנדסאית מחלקת כבישים	אתי אלימלך
– מנהל פרויקטים גנים ונוף	שרגא קליין
– מנהל מדור תנועה ובטיחות ומנהל מחלקת אחזקת	טל גרניט
– מחלקת תיאום	אירינה גולדנברג
– אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
– אדריכלית תכנון עיר	מיכל שרייבר גלבנדורף
– אחראית הבטיחות באירועים	אפרת נאור
– מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר
– מהנדס החברה לפיתוח	ערן אבירם
– רכזת נגישות עירונית	קרן טלקר
– יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'
– מתרגמת לשפת סימנים	ענת מלכה

נעדרו:

יניב צור - מנהל פרויקטים בחברה לפיתוח התיירות

בתאריך 8.12.16 יגיעו נציגים מהנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (אדר' שמואל חיימוביץ', עו"ד אינאס חאג', אדרי' דינה איטגין) לביקור בפורום הנגישות-השתתפות חובה.

מטרת המפגש לערוך היכרות בין אנשי הנציבות לחברי ועדת הנגישות אשר מקדמים נגישות במסגרת עבודתם.

על חברי הועדה לרכז שאלות מקצועיות ובעיות שעולות מהשטח על מנת שנוכל לקבל תשובות ממקור ראשון במהלך המפגש.

כמו כן, נציג את תהליך ההנגשה שמתקיים בעיר בתחומים שונים כגון: אתר האינטרנט, הנגשת אירועים וכו'.

סוכם: יישלח מייל עם שאלות לקבלת הערות ותוספות

תוכן מצגת קצרה שתכלול את האירועים ואתר האינטרנט (באחריות קרן).

שני נציגים חדשים שמצטרפים לוועדה:

אפרת נאור- אחראית הבטיחות באירועים שבעקבות שת"פ פעולה שלה עם יחידת הנגישות, האירועים החל מיום העצמאות ועד לאירועי הפארק מונגשים, ומקודם נוהל הנגשה לכל האירועים העתידיים.

אבנר פרלמוטר- מנהל אתר האינטרנט העירוני, שהנגיש את אתר האינטרנט העירוני לרמת AA. הנגשת רוב החומר באתר נעשית באופן רציף, אולם לא הכל ניתן להפוך



לנגיש. על כן מפורסם בהצהרת הנגישות באתר כי ישנה אפשרות לקחת מידע שאינו מוגש באופן פיזי מהעירייה.

שרית מבקשת לעדכן כי קיימת יתרת תב"ר בסך 1.6 מיליון ש"ח ופרויקטים לא מתקדמים בהתאם ללוחות הזמנים. יש לדאוג לפרויקטים ריאליים שעתידיים להתבצע בתקופה הקרובה. התהליך המורכב ביותר שבו מוציאים את רוב הכסף הינם בתי ספר שתהליך ההגשה הינו ארוך ובירוקרטי.

תוכנית להנגשת בתי ספר-

נפתח סעיף תקציבי לטובת הנושא שמספרו 985 יתרה תקציבית 700 אלש"ח. בנוסף הוגש תב"ר של אגף תב"ל בסך 2 מיליון ש"ח עבור העבודות. תוכנית זו נגישות לבי"ס – לביצוע עד ספטמבר 2017 – הוכנה רשימת ביה"ס שבהם יחלו עבודות הנגישות שיכללו: פיר, 2 תאי שירותים, דרך נגישה, כדי שנעמוד בלוח הזמנים שהתחייבנו מול הנציבות לספטמבר 2017, להלן הפירוט:

- בר אילן- בשלב תכנון פיר מעלית. תחילת עבודה בינואר.
- מפתן ארז- העבודה הנוכחית לא כוללת מעלית. יכול להיות שיתוכנן ב-2017.
- ויצמן- מתחם לשימור, אך ישנו היתר לתא שירותים נוסף.
- ברנדייס- יצאה הזמנה בסך 100 אלש"ח עבור מעלון. יקח בערך כ- 4 חודשים. **(באחריות בוריס).**
- תיכון חדש- כרגע לא ברור איזה שיפוץ מתוכנן.
- וולפסון- נכנס לשיפוץ.
- נוף ים- התקבלה הרשאה על סך 500 אלש"ח- יש להכניס את ביה"ס לרשימה של צו נגישות 2017. יש לשחזר את התהליך אחורה ולבדוק מי הגיש את ההרשאה **(באחריות מארק).**
- שמואל הנגיד- פרטני, פירוט בהמשך.
- שז"ר- פרטני, פירוט בהמשך.
- ברנר- פרטני, פירוט בהמשך.
- לב טוב- פרטני, פירוט בהמשך.

מחלקת תחזוקה -

- הנגשות פרטניות עבור תלמידים במוס"ח – החומר על בי"ס לב טוב, ברנר, שמואל הנגיד- הועבר למשרד החינוך והלך לאיבוד. מארק איגד את החומר שוב והעביר אותו לפני החגים. לא ניתן להתחיל תהליך ללא הרשאה **(באחריות מארק).**
- 1. שז"ר – נבחר אדריכל- מחכה לאישור הגזברות- יחל בקשה להיתר בנייה. **(באחריות בוריס).**
- 2. יוחנני – הותקנה מעלית. מחר תתבצע בדיקה של מכון התקנים. **(באחריות בוריס).**
- 3. ברנר – פרטני, הוגשה בקשה חדשה עבור ילד בכיתה ג' שמצבו הרפואי הדרדר ויש צורך בהתקנת מעלית. הוכן סקר נגישות, הועברה בקשה בשנית למשרד החינוך **(באחריות מארק).**
- 4. שמואל הנגיד- פרטני, אבא בכיסא גלגלים לילדה בכיתה ד'. הועברה בשנית בקשה לתקצוב משרד החינוך **(באחריות מארק).**



5. לב טוב – פרטני. התקבלה בקשה להגדלת תב"ר- נכנס לשלב תכנון- ביצוע משוער 7-8 חודשים. במקביל הועברה בקשה בשנית למשרד החינוך עבור הורים (באחריות מארק).

תוכנית עבודה לשנת 2016

1. מועדון השחמט- העבודות נדחו ליולי 2017 (באחריות בוריס).
2. מרכז פסג"ה- עבודות מתחילות ב-20 בנובמבר (באחריות בוריס).
3. בית הנוער- ביצוע יחל ב-15 לדצמבר (באחריות בוריס).
4. מקלטים עיליים- יצאה הזמנה ל- 178, 188, 179 במקלטים 120, 121 ושיכון דרום- בוריס יכין הזמנות (באחריות בוריס).
5. היכל אומניות הבמה- העבודות הקטנות יסתיימו ב-20 לנובמבר ומעלון נייד לבמה יגיע תוך 4 חודשים נוספו הנחיות להנגשת הקופות והמדרגות. יצאה הזמנת עבודה למערכת הגברה בקופה. (באחריות בוריס).
6. דרך נגישה לאולם הספורט בחט"ב שמואל הנגיד – הועברה בקשה מארל"ה מהספורט למציאת פתרון הנגשה כאשר בית הספר סגור, נערך סיור ודו"ח הנגישות הועבר לתכנון וכתב כמויות של המחלקה- יצאה הזמנת עבודה (באחריות בוריס).

תקנות נגישות למקומות ציבוריים שאינם בניין –

- מנכ"ל העירייה הוציא מכתב לנציבות עם פירוט המקומות הציבוריים שאינם בניין הנגישים בעיר.
- לאף גורם בעירייה אין רשימה מסודרת של כל החניונים הקיימים בעיר.

מחלקת גנים –

- תוכנית הנגשת גינות - התקבלה רשימה עדכנית של כל הגינות שעומדות בדרישות תקנות הנגישות - מעל 4 דונם, ואלו שיש בהם 5 מתקני משחק ומעלה. יש לצאת לסוירים וליצור תוכנית עבודה לשנת 2017. (באחריות שרגא).

כבישים ורמזורים –

- עבודות 2016 – נותרה יתרה קטנה בתקציב של י.ע.ז. יש להמשיך להעביר עבודות לשני הקבלנים בצורה שווה. יש להוציא הזמנת מסגרת חדשה לעבודות פרטניות (באחריות קרן).
- רמזורים ללקויי ראייה – נבחר זכיין עדיין נמצא בהליך אישור. הועברו הנחיות לחברה לפיתוח להתקנת זמזמים ללקויי ראייה ברמזורים חדשים, יש לפעול בהתאם להנחיות יועץ הרמזורים.

החברה לפיתוח –

1. חניון שער העיר – העבודות עתידות להסתיים עם הכניסה למשרדים החדשים (באחריות ערן).
2. חניון לב העיר – כניסה לביצוע במהלך החודש- יש צורך בתוספת תקציבית יועבר אומדן למימוש מתב"ר הנגישות (באחריות ערן).
3. בית ראשונים – העבודות בשבילים החיצונים נעשו על פי התקן והאודיטוריום הונגש במלואו. נציג הנכים הגיע להתנסות במתחם והתקשה בהתניידות באזור השירותים ובנוסף מעקה היד מפריע בדרך ומסכן. יבוצע תכנון מחדש ויתקבלו אומדנים להשלמת הליקויים. יש להעביר בדחיפות לעדכון מנכ"ל העירייה, לוחות זמנים (באחריות ערן).



4. **בי"ס אופק** - המכרז נפתח ובינואר יחלו בעבודות אשר יסתיימו במהלך 2017.
(באחריות ערן).
תוכנית צו נגישות - יש לבדוק אם ניתן להעביר את ביה"ס אופק לרשימת ביה"ס שהונגשו בשנת 2017.
5. **בית קינן** - העבודות החלו- סיום מתוכנן באפריל (באחריות ערן).

שמע במבנים -

- תקנות חדשות לבניית כיתות דורשות כיתות מונגשות. מוערך כי תוך שנתיים יהיו מספר כיתות שמע בכל שכבה ובכל ביה"ס.
- **מימון ביניים להנגשת כיתות שמע** - יצאה הזמנת עבודה בסך 66 אלש"ח למזגנים שקטים בוצעו שיפוצים והוספו מערכות שמע כולל בגן ילדים שלא היה בתוכנית.
- בתב"ר 2017 לא תוקצב סכום המאפשר רכישת מערכות שמע ומזגנים. ייבדק מול אורנה (באחריות קרן).

היתרים ותקציבים למוסדות חינוך -

- מימון משרד החינוך לנגישות במוסדות חינוך בסך 110 אלש"ח - משרד החינוך נותן תקציב בסך 110 אלש"ח עבור עבודות נגישות בבתי ספר (פיר, תא שירותים, דרך נגישה). התקציב מתקבל רק עבור ביצוע שלוש הפרמטרים ביחד או את החלק היחסי עבור אחד מהם.
- נערך פיילוט על ידי חברת מוטי הוניג עבור בי"ס לב טוב, הסקת מסקנות לגבי המשך תהליך יגובשו בסיום (באחריות קרן).
- יצאה הזמנה ליובל רגב בסך 1,600 ש"ח להעברת כל התוכניות והחומרים שיוגשו למשרד החינוך.

חופים -

- **חופי אכדיה** - התקיימה פגישת התנעה עם החברה לתיירות ומחלקת כבישים העבודות מתוכננות להסתיים עד אמצע ינואר. אומדן עלות השלמת העבודות הינו 600 אלש"ח. 300 אלש"ח יוקצו מתב"ר הנגישות- ירד מתקציב השנה (באחריות קרן וטל).

נגישות שירות -

- התאגידים והחברות העירוניות התאגידים יסיימו את הדרכות השירות עד סוף השנה כולל הכשרה לרכזי נגישות. תקצוב מנכ"ל.

רשמה: ניצן גינזבורג.



העתקים:

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העיר	גב' מאיה כץ
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– סמנכ"ל בכיר לעירייה	מר ג'ו ניסימוב
– סמנכ"ל תקשורת לשכת ראש העיר	מר דורון נחום
– עוזרת מנכ"ל	גב' מורן סלומון
– משנה למנכ"ל למשאבי אנוש	מר חיים שגיא
– מ"מ גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מהנדס העירייה	אדריכל מייק סקה
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– סגנית מנהל אגף הנדסה לתשתיות	גב' איריס זלדין
– סגנית מנהל אגף הנדסה לתכנון	גב' מוניקה זר ציון
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לתיירות	מר עופר מור

