

כ"ד טבת, תשע"ז
22 ינואר, 2017

התקדמות עבודות ועדת הנגישות
מיום 16/01/17 - ינואר

משתתפים:

– חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
– חשבת מנהל כללי	איבון בן צור
– מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
– הנדסאית מחלקת כבישים	אתי אלימלך
– אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
– אחראית הבטיחות באירועים	אפרת נאור
– מהנדס החברה לפיתוח	ערן אבירם
– מנהל פרויקטים בחברה לפיתוח התיירות	יניב צור
– מתמחה במדור תנועה ובטיחות	נועה סער
– רכזת נגישות עירונית	קרן טלקר
– יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י
– מתרגמת לשפת סימנים	תמי שמע

נעדרו:

– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים	מישל עצמון
– מנהלת מחלקת כבישים	אביבה מלכה
– עוזר ראש אגף תב"ל	ירון קריב
– מנהל פרויקטים גנים ונוף	שרגא קליין
– מנהל מדור תנועה ובטיחות ומנהל מחלקת אחזקת	טל גרנית
– מחלקת תיאום	אירינה גולדנברג
– אדריכלית תכנון עיר	מיכל שרייבר גלבנדורף
– מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר

- אנחנו מודים לשרית אברמוביץ' על עבודת ותרומתה לפורום הנגישות ומאחלים לה הצלחה רבה בדרכה החדשה, ומברכים את איבון בן צור, על הצטרפותה כחשבת תב"ר הנגישות.
- **תקציב 2017** – השנה אושר תקציב של 5 מיליון ₪ שמצטרף ליתרת התב"ר משנת 2016 בסך 1.4 מיליון ₪. עפ"י הנחיית הגזברות לא יוזרם תקציב חדש עד למימוש כל יתרת התב"ר והשיריונים (באחריות קרן ואיבון).
- **תקציב הנגשת מוסדות חינוך אגף תב"ל** – אושר תב"ר בסך 1.5 מיליון ₪. יש לקדם בדחיפות תוכנית לעבודות בבתי ספר עפ"י צו הנגישות (באחריות בוריס).
- **ביקור נציגי הנציבות** - התברר כצעד נכון שתורם להמשך שת"פ. בעקבות כך אושר לעירייה להחליף את צו הנגישות שיצא למבנה יד לבנים, במבנה אגף שאיפ"ה שהונגש במלואו.



- **בג"צ הרשויות המקומיות (הורדת האחריות הפלילית ודחיית לוחות הזמנים) - נדחה על הסף. מה שמציב אותנו במסגרת לוחות הזמנים: נגישות פיזית- 2021, נגישות שירות- 2018.**

אגף תב"ל אירועים-

- **עדלאידע** - ב-12 למרץ יתקיים האירוע אשר צפוי לכלול 6,000 מופיעים וקהל המונה כ- 20,000 איש. אירוע מורכב וכולל יועצים רבים ויחצנות גדולה. יועץ הנגישות השתתף בפגישה הראשונה אצל ראש העיר ויהיה מעורב בהנגשת האירוע.
- קיים קושי להנגיש מספר מתחמים ונעשה הכל כדי להימנע מפטורים.
- **יום העצמאות** - ההיערכות תחל בקרוב בשיתוף יועץ נגישות.
- **תקציב הנגשת אירועים** - כרגע האגף לוקח על עצמו את עלויות ההנגשה אך יש למצוא פתרון תקציבי לכך, יועלה למנכ"ל (באחריות איבון וקרן).

תוכנית להנגשת בתי ספר-

- **תוכנית צו נגישות לבי"ס** - לביצוע עד ספטמבר 2017 - על מנת לצאת למכרז ולהתחיל עבודות מחכים להחלטת מנכ"ל בנוגע לוולפסון ותיכון חדש (באחריות קרן).
- להלן רשימת ביה"ס שבהם יחלו עבודות הנגישות שיקללו: פיר, 2 תאי שירותים, דרך נגישה, כדי שנעמוד בלוח הזמנים שהתחייבנו מול הנציבות לספטמבר 2017:

1. בר אילן- בשלב תכנון פיר מעלית. תחילת עבודה בינואר.
2. מפתן ארז- העבודה הנוכחית לא כוללת מעלית. יכול להיות שיתוכנן ב-2017.
3. ויצמן- מתחם לשימור, אך ישנו היתר לתא שירותים נוסף.
4. ברנדייס- יצאה הזמנה בסך 100 אלש"ח עבור מעלון. יקח בערך כ- 4 חודשים. (באחריות בוריס).
5. תיכון חדש- יועלה להחלטת מנכ"ל.
6. וולפסון- יועלה להחלטת מנכ"ל.
7. נוף ים- התקבלה הרשאה על סך 500 אלש"ח. אין ניירת גיבוי על הבקשה ולכן אי אפשר להשתמש בהרשאה. יש לשחזר את התהליך אחורה ולבדוק מי הגיש את הבקשה. (באחריות מארק).
8. שמואל הנגיד- פרטני, פירוט בהמשך.
9. שז"ר- פרטני, פירוט בהמשך.
10. ברנר- פרטני, פירוט בהמשך.
11. לב טוב- פרטני, פירוט בהמשך.

מחלקת תחזוקה -

- הנגשות פרטניות עבור תלמידים במוס"ח - החומר על בי"ס לב טוב, ברנר, שמואל הנגיד- עבודות ההנגשה מתעכבות מכיוון שהחומר הועבר למשרד החינוך והלך לאיבוד. מארק איגד את החומר שוב והעביר אותו לפני החגים. לא ניתן להתחיל תהליך ללא הרשאה (באחריות מארק).
- 1. שז"ר - בוצע תיק מידה ומחכים להיתרי בנייה (באחריות בוריס).
- 2. יוחנני - המעלית פועלת, הסתיימה ההנגשה.
- 3. ברנר - פרטני, הוגשה בקשה חדשה עבור ילד בכיתה ג' שמצבו הרפואי הדרדר ויש צורך בהתקנת מעלית. הוכן סקר נגישות, במקביל הועברה בקשה בשנית למשרד החינוך עבור הורים- עדיין לא התקבלה הרשאה (באחריות מארק).



4. שמואל הנגיד- פרטני, אבא בכיסא גלגלים לילדה בכיתה ד'. במקביל הועברה בקשה בשנית למשרד החינוך עבור הורים- עדיין לא התקבלה הרשאה יצאה הזמנת עבודה (באחריות מארק).
5. לב טוב – פרטני. התקבלה בקשה להגדלת תב"ר- נכנס לשלב תכנון. ביצוע משוער 7-8 חודשים. במקביל הועברה בקשה בשנית למשרד החינוך עבור הורים- עדיין לא התקבלה הרשאה (באחריות מארק).
 - קודם הליך קבלת תקציב בסך 110,000 ₪ שהתברר כמיותר משום שהעירייה קיבלה הרשאה תקציבית למעלית במסגרת הנגשה פרטנית. אנו מדגישים את הצורך בפרוייקטור שילווה את התהליך חוצה האגפים.

תוכנית עבודה לשנת 2016

1. מועדון השחמט- העבודות נדחו ליולי 2017 (באחריות בוריס).
2. מרכז פסג"ה- העבודות בשלבי סיום ויסתיימו עד סוף החודש. נשאר עבודות מסגרות ותאורה (באחריות בוריס).
3. בית הנוער- העבודות יסתיימו בסוף החודש (באחריות בוריס).
4. מקלטים עיליים- יצאה הזמנה ל- 178, 188, 179, מקלט שיכון דרום- ממתנים לאישור (באחריות בוריס).
מקלטים 121, 120 - טופל.
5. היכל אומניות הבמה- התקיים סיור עם יועץ הנגישות. וב-25 בינואר יחלו העבודות (באחריות בוריס).
6. דרך נגישה לאולם הספורט בחט"ב שמואל הנגיד – הועבר דו"ח הנגישות, ממתין לכתב כמויות והזמנת עבודה (באחריות בוריס).
7. אולם אילנות - שיפוץ שירותי נכים באולם הספורט. הפרוייקט יכנס כחלק מהעבודות בביה"ס ב-2017 (באחריות בוריס).

תקנות נגישות למקומות ציבוריים שאינם בניין –

- על פי הנחיית הנציבות, כל שטח שמוגדר כחנייה חייב בהנגשה. ב GIS אין הגדרה של חניון, שטח כזה מופיע תחת שצ"פ ולא תחת חנייה.

מחלקת גנים –

- תוכנית הנגשת גינות – יועץ הנגישות ושרגא יצאו לסיור ב-3 גינות וסקרי הנגישות יועברו בהקדם (באחריות שרגא).
- קיימת הזמנה ל"יעז" משנת 2015 שרוצים לבטל (באחריות איבון).

כבישים ורמזורים –

- רמזורים ללקויי ראייה – נבחר קבלן חדש (ויזמור) להתקנת זמזמים ללקויי ראייה. נקבעה פגישת היכרות עם הקבלן המבצע, יועץ הנגישות ואדי ממחלקת כבישים, על מנת לקדם התקנת זמזמים ברמזורים (באחריות קרן).

החברה לפיתוח –

1. חניון שער העיר – העבודות עתידות להסתיים עם הכניסה למשרדים החדשים, יש להזמין את יועץ הנגישות לסיור במקום (באחריות קרן וערן).
2. חניון לב העיר – העבודות בביצוע סופי ויסתיימו בזמן הקרוב, יועץ הנגישות יגיע לסיור במקום (באחריות קרן וערן).
3. בית ראשונים – הוסדר השביל המוביל לשירותים יחד המעקה בצד. יתואם ביקור חוזר של נציג הנכים על מנת לוודא זאת (באחריות קרן).



- הוזמנה המעלית שהומלצה על ידי הנציבות אך בשל עיכובים בחברה היא תתוקן ב- 15 לפברואר. (באחריות ערן).
4. בי"ס אופק – יחלו עבודות על מבנה אולם הספורט ושיפוץ הכיתות (יש לבדוק האם קיימת כיתה אקוסטית). עקב העבודה המורכבת לוח הזמנים אינו ברור אך העבודות יסתיימו עד סוף השנה- ניתן להעביר את ביה"ס אופק לרשימת בתי הספר שהוגשו בשנת 2017 (באחריות קרן ערן).
5. בית קינן – בגלל מזג האוויר הסוער נוצרו ביצות רבות במקום. הוזמן יועץ ניקוז אך העבודות יתעכבו, סיום משוער באפריל- מאי (באחריות ערן).

שמע במבנים –

- בתב"ר הנגישות קיים תקציב של 100,000 ₪ להצטיידות בכיתות אקוסטיות, מארק יוציא הזמנה (באחריות מארק).

היתרים ותקציבים למוסדות חינוך –

- מימון משרד החינוך לנגישות במוסדות חינוך בסך 110 אלש"ח – משרד החינוך נותן תקציב בסך 110 אלש"ח עבור עבודות נגישות בבתי ספר (פיר, תא שירותים, דרך נגישה). התקציב מתקבל רק עבור ביצוע שלושת הפרמטרים ביחד או את החלק היחסי עבור אחד מהם.
- נערך פיילוט על ידי חברת מוטי הוניג עבור ביה"ס לב טוב. התהליך לא צלח משום שלא ניתן לקבל הרשאה כפולה- ובית ספר לב טוב קיבל כבר הרשאה למעלית. (באחריות קרן).

חופים –

- חופי אכדיה – בחברה לתיירות בשיתוף מחלקת אחזקת כבישים החלו בביצוע חלק א' של עבודות השלמת הנגישות בטיילת ובחופים. בחלק זה, ההתאמות הן בעיקר ללקווי ראייה ושמיעה. קבלן העירייה עוד לא החל בחלק שלו ויש לברר מתי יתחיל. (באחריות טל).
- קניית משטחים פריקים לחופים – מחכה להחלטת מנכ"ל החברה לתיירות (באחריות יניב).

נגישות שירות –

- פורמט ריענון הדרכה לעובדים ייבדק מול הנציבות (באחריות קרן).
- בחודשים הקרובים, הנציבות תערוך 4 השתלמויות לרכזי נגישות, באישור מנכ"ל העירייה יצאו נציגי העירייה למפגשים.
- יש לשקול ביצוע קורס רכזי נגישות לחברי הפורום (באחריות קרן).

רשמה: ניצן גינזבורג.



העתקים:

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העיר	גב' מאיה כץ
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– סמנכ"ל תקשורת לשכת ראש העיר	מר דורון נחום
– סמנכ"ל בכיר לעירייה	מר ג'ו ניסימוב
– משנה למנכ"ל למשאבי אנוש	מר חיים שגיא
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מהנדס העירייה	אדריכל מייק סקה
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– סגנית מנהל אגף הנדסה לתשתיות	גב' איריס זלדין
– סגנית מנהל אגף הנדסה לתכנון	גב' מוניקה זר ציון
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לתיירות	מר עופר מור

