

ט"ז שבט, תשע"ז
12 פברואר, 2017

פרוטוקול ועדת נגישות- ישיבה מס' 2
מתאריך 06/02/17- פברואר

משתתפים:

– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים	מישל עצמון
– מנהלת מחלקת כבישים	אביבה מלכה
– חשבת מנהל כללי	איבון בן צור
– הנדסאית מחלקת כבישים	אתי אלימלך
– אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
– אחראית הבטיחות באירועים	אפרת נאור
– מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר
– מהנדס החברה לפיתוח	ערן אבירם
– מנהל פרויקטים בחברה לפיתוח התיירות	יניב צור
– מתמחה במדור תנועה ובטיחות	נועה סער
– רכזת נגישות עירונית	קרן טלקר
– יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י
– מתרגמת לשפת סימנים	תמי שמע

נעדרו:

– חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
– מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
– עוזר ראש אגף תב"ל	ירון קריב
– מנהל פרויקטים גנים ונוף	שרגא קליין
– מנהל מדור תנועה ובטיחות ומנהל מחלקת אחזקת	טל גרנית
– מחלקת תיאום	אירינה גולדנברג
– אדריכלית תכנון עיר	מיכל שרייבר גלבנדורף

- **תוכנית עבודה לתב"ר הנגישות 2017 – אושרה על ידי המנכ"ל (מצ"ב).**
- **יומן שליטה לשכת ראש העיר – סיכום הפרוטוקול של ועדת הנגישות נבדק**
בלשכת ראש העיר והוכנס לטבלת המעקב. כל פרויקט שמקודם בתחום הנגישות חייב להיות עם תאריך סיום. **טבלת הפרויקטים תועבר לכל חברי הפורום ויש להחזירם עד 1/3 עם לו"ז רלוונטי (באחריות קרן).**
- **תקציב 2017 אגף תב"ל – ישנן הזמנות עבודה משנים קודמות שלא נסגרו**
הגזברות לא מאשרת הוצאת הזמנות נוספות עד לסגירת הזמנות אלו **(באחריות בוריס ומארק).**

אינטרנט

- באישור מנכ"ל יתוקצב הנגשת אתר בית ראשונים. יש לעדכן את הצעת המחיר שהתקבלה בספטמבר **(באחריות אבנר וקרן).**
- תתואם פגישה לבחינת מצב הנגשת שאר אתרי הסמך **(באחריות קרן).**



אגף תב"ל אירועים-

- עדלאידע – נקבעו סיורים ופגישות בהשתתפות יועץ הנגישות העירוני.
- יום העצמאות – נקבעו פגישות וסיורים. ברכת ראש העיר – עפ"י הנחיית יועץ הנגישות יש לתרגם לשפת סימנים.
- תקציב הנגשת אירועים – על פי החלטת מנכ"ל, תקציב הנגשת האירועים יחולק בין אגף תב"ל, אגף תנו"ס, יחידת הנגישות ורזרבת מנכ"ל (באחריות איבון וקרן).

תוכנית להנגשת בתי ספר-

תוכנית צו נגישות לבי"ס – תב"ר בסך 1.5 מיליון ₪ + 700 אלש"ח מתב"ר הנגישות, לביצוע עד ספטמבר 2017. נערכה פגישה עם מנהל אגף תב"ל וסוכמה רשימת בתי"ס + אולמות ומגרשי הספורט (אשר לא נכללים בצו נגישות ויוגשו השנה בתוכנית נפרדת) (באחריות בוריס).

- להלן רשימת ביה"ס:
 1. בר אילן- יערך שיפוץ כללי + תוספת כיתות, אולם ספורט ופיר.
 2. מפתן ארז- העבודה הנוכחית לא כוללת מעלית. יכול להיות שיתוכן ב-2017.
 3. ויצמן- מתחם לשימור, אך יש להוסיף תא שירותים.
 4. ברנדייס- יצאה הזמנה בסך 100 אלש"ח עבור מעלון. ייקח בערך כ- 4 חודשים. (באחריות בוריס).
 5. שמואל הנגיד- פרטני, פירוט בהמשך.
 6. שז"ר- פרטני, פירוט בהמשך.
 7. ברנר- פרטני, פירוט בהמשך.
 8. לב טוב- פרטני, פירוט בהמשך.
- הנגשות פרטניות עבור תלמידים במוס"ח –
 1. בי"ס לב טוב, ברנר, שמואל הנגיד- חלק מההרשאות ממשרד החינוך התקבלו ועברו בדיקה של מהנדס + אומדן (באחריות מארק).
 1. שז"ר – מחכה לסיום קבלת הצעות מחיר מאדריכלים ולאחר מכן ועדת יועצים. קיימת הרשאה על סך 366 אלש"ח (באחריות בוריס).
 2. ברנר – פרטני, הוגשה בקשה חדשה עבור ילד בכיתה ג' שמצבו הרפואי הדרדר ויש צורך בהתקנת מעלית. הוכן סקר נגישות, עדיין לא התקבלה הרשאה (באחריות מארק).
 3. שמואל הנגיד- פרטני, אבא בכיסא גלגלים לילדה בכיתה ד'. עדיין לא התקבלה הרשאה (באחריות מארק).
 4. לב טוב – פרטני. התקבלה בקשה להגדלת תב"ר- נכנס לשלב תכנון. ביצוע משוער 7-8 חודשים. במקביל הועברה בקשה בשנית למשרד החינוך עבור הורים- התקבלה הרשאה על סך 232 אלש"ח למעלית (באחריות מארק).

תוכנית עבודה לשנת 2016

1. מועדון השחמט- העבודות נדחו ליולי 2017 (באחריות בוריס).
2. מרכז פסג"ה- העבודות יסתיימו ב- 15/2. נשאר עבודות מסגרות ותאורה (באחריות בוריס).
3. בית הנוער- העבודות יסתיימו ב- 20/2 (באחריות בוריס).
4. מקלטים עיליים- יצאה הזמנה ל- 178, 188, 179, מקלט שיכון דרום- סיום עבודה ב- 20/2 (באחריות בוריס).
5. היכל אומניות הבמה- הדבקת פסים+ מעקות- סיום עבודה סוף מרץ, רמפה- יסתיים באפריל, מעלון לבמה- יסתיים במאי (באחריות בוריס).
6. דרך נגישה לאולם הספורט בחט"ב שמואל הנגיד – טופל.



7. אולמות הספורט ו/או המגרשים בבתי"ס – נקבע סיור עם יועץ הנגישות לבדיקת אולמות ומגרשי הספורט לפי תוכנית צו נגישות (באחריות בוריס).
8. רמפה בבית פוסטר – הדבקת פסי אזהרה בעקבות נפילת אנשים. טופל.
9. בתי כנסת – יש לתכנן ולהוציא אומדנים למנכ"ל (באחריות בוריס).

מחלקת גנים –

- תוכנית הנגשת גינות – שרגא נמצא בחופשת מחלה- נאחל לו החלמה מהירה. בוועדות הקרובות תוזמן גלית רוניס, מנהלת המחלקה, לקדם את תוכנית הנגישות עפ"י הסקרים שיועץ הנגישות הגיש (באחריות גלית רוניס).

כבישים ורמזורים –

- רמזורים ללקויי ראייה – חברת "וימאזור" תתקין זמזמים ללקויי ראייה בצומת העצמאות- הרב קוק. פרויקט "מהיר לעיר" – פעימה ראשונה 2019, לוודא שהצמתים אינם בנתיב. כל הרמזורים החדשים אשר יותקנו יהיו נגישים (באחריות קרן ואביבה).

החברה לפיתוח –

- בבניית גן/ ביה"ס חדש - יש לשים לב כי יש תקרה אקוסטית (קרן תוציא מייל בנושא).
- גינה עם 5 מתקני משחק ומעלה - יש לוודא הצבת מתקן נגיש אחד לפחות (קרן תוציא מייל בנושא).
- 1. אשכול פיס – תוכנית 2017, התקנת מעלית. תקציב מתב"ר הנגישות בסך 1.5 מיליון ₪ (באחריות ערן).
- 2. חניון שער העיר ולב העיר – העבודות הסתיימו והחניונים יהיו מוכנים ב- 6/3 לסיוור שתואם עם יועץ הנגישות. כמו כן יש להחזיר את תמורו הנכים לחניות הרלוונטיות. (באחריות ערן).
- 3. בית ראשונים – הוסדר השביל המוביל לשירותים יחד המעקה בצד. יתואם ביקור חוזר של נציג הנכים על מנת לוודא זאת (באחריות קרן). הוזמנה המעלית שהומלצה על ידי הנציבות אך בשל עיכובים בחברה היא תתוקן בסוף פברואר (באחריות ערן).
- 4. בי"ס אופק – יחלו עבודות על מבנה אולם הספורט ושיפוץ הכיתות (יש לבדוק האם קיימת כיתה אקוסטית). עקב העבודה המורכבת לוח הזמנים אינו ברור אך העבודות יסתיימו עד סוף השנה. ביה"ס אופק יכנס לצו נגישות בתי הספר שיוגשו בשנת 2017 (באחריות קרן ערן).
- 5. חניון רש"י/ הנדיב, משכית והמרינה - יש לקיים סיור עם יועץ הנגישות (באחריות קרן).
- 6. בית קינן – בגלל מזג האוויר הסוער נוצרו ביצות רבות במקום. הוזמן יועץ ניקוז אך העבודות נעצרו עקב בעיות תקציב (באחריות ערן).

שמע במבנים –

- אגף תב"ל מבקש תקציב להנגשה אקוסטית עבור 40 גנים באומדן 1.5 מיליון ₪. יועלה להחלטת מנכ"ל (באחריות קרן).

היתרים ותקציבים למוסדות חינוך –

- מימון משרד החינוך לנגישות במוסדות חינוך בסך 110 אלש"ח – משרד החינוך נותן תקציב בסך 110 אלש"ח עבור עבודות נגישות בבתי ספר (פיר),



- תא שירותים, דרך נגישה). התקציב מתקבל רק עבור ביצוע שלושת הפרמטרים ביחד או את החלק היחסי עבור אחד מהם.
- הרשאות תקציביות ממשרד החינוך ל-5 בתיה"ס: יש לדאוג להארכת ההרשאות, ולבקש לחלק אותם לפי שנים: שנת 2017 (מפתן ארז, ויצמן) שנת 2018 (נוף ים, אלון, הנדיב) **(באחריות מארק)**. יש להפעיל את ניר מ"מוטי הוניג" להגשת המסמכים הנדרשים לתהליך.

חופים –

- חופי אכדיה – החברה לתיירות בשיתוף מחלקת אחזקת כבישים, החלו בביצוע חלק א' של עבודות השלמת הנגישות בטיילת ובחופים. צפי סיום באפריל-תחילת עונת הרחצה.
- סיום החלק העליון של הטיילת- מסתיים בימי אלה **(באחריות טל)**.
- הישיבה הבאה של הפורום תתקיים במרינה. **(באחריות יניב וקרן)**.

נגישות שירות –

- פורמט ריענון הדרכה לעובדים – הנציבות תפרסם מערך הדרכה **(באחריות קרן ורונית קולודני)**.
- תוכנית הדרכה לעובדים חדשים – במהלך השנה נקיים הדרכה בנושא נגישות השירות כנדרש בתקנות **(באחריות קרן ורונית קולודני)**.

בברכה,
קרן טלקר
רכזת נגישות

רשמה: ניצן גינזבורג.

העתקים:

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העיר	גב' מאיה כץ
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– סמנכ"ל תקשורת לשכת ראש העיר	מר דורון נחום
– סמנכ"ל בכיר לעירייה	מר ג'ו ניסימוב
– משנה למנכ"ל למשאבי אנוש	מר חיים שגיא
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מהנדס העירייה	אדריכל מייק סקה
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– סגנית מנהל אגף הנדסה לתשתיות	גב' איריס זלדין
– סגנית מנהל אגף הנדסה לתכנון	גב' מוניקה זר ציון
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לתיירות	מר עופר מור

