

י"ז תמוז, תשע"ז  
11 יולי, 2017

**פרוטוקול ועדת נגישות**  
**ישיבה מס' 5 - יולי**

<b><u>משתתפים:</u></b>	
– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים	מישל עצמון
– חשבת מנהל כללי	איבון בן צור
– מנהלת מחלקת כבישים	אביבה מלכה
– מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
– מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי	גילת לווינגר
– מנהלת מחלקת בטיחות באירועים	אפרת נאור
– מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה	טל גרנית
– מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר
– מנהל פרויקטים גנים ונוף	שרגא קליין
– הנדסאית מחלקת כבישים	אתי אלימלך
– בודק תוכניות רישוי	איגור שסטר
– התחדשות עירונית	אורטל הרשקוביץ
– רכזת נגישות עירונית	קרן טלקר
– מזכירת יחידת הנגישות	ניצן גינזבורג
– יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י
– מנהלת פרויקטים חברה לפיתוח התיירות	רונה אברמוביץ'
<b><u>נעדרו:</u></b>	
– חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
– אדריכלית תכנון עיר	מיכל שרייבר גלבנדורף
– עוזר ראש אגף תב"ל	ירון קריב
– מהנדס החברה לפיתוח	ערן אבירם
– אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
– מחלקת תיאום	אירינה גולדנברג

- **ב- 7/8 בשעה 18:00 יתקיים אירוע פתיחה לבית ראשונים הנגיש -** הטקס יהיה במעמד ראש העיר, ההזמנות ישלחו בהמשך. נשמח לנוכחות כל חברי הועדה.
- **פרויקטור לעבודות נגישות** – המכרז יצא אך לצערנו, לא ניגש אף מועמד. הוחזר למחלקה המשפטית לבחינה מחודשת של תנאי הסף. מכרז חדש יצא בשבועיים הקרובים (**באחריות איבון וקרן**).
- **התראה לפני צו נגישות לספרייה העירונית** – הנציבות דחתה את ההשגות שלנו. יועץ הנגישות, יגיע למקום למדידות נוספות והנושא יעלה להחלטת מנכ"ל. (**באחריות קרן**).
- **פיילוט בשיתוף עם המכון לקידום החירש -** הפיילוט עובד ב-3 מוקדים (גבייה, רווחה ומוקד 106) ויסתיים בסוף אוגוסט. הגיעו פידבקים חיוביים מאנשים חירשים על כך שהם משתמשים בפעם הראשונה בשירותי המוקד. אנו נמצאים בתהליך למידה של הנושא. תוצאות הפיילוט יועלו להחלטת הנהלת העיר.
- **מתוך תב"ר הנגישות שעומד על 5 מיליון ש"ח- הוזרמו רק 1.39 מיליון ש"ח קיים עיכוב משמעותי במימוש תוכנית העבודה. תואמה פגישה עם מנכ"ל החברה לפיתוח לבחינת העברת פרויקטים לטיפולם. (במעקב של הסמנכ"ל הבכיר).**
- הועדה הבאה תתקיים בספטמבר עקב חופשת הקיץ.

### אינטרנט

- אתר העירייה- אושר תב"ר לבניית אתר חדש- שיבנה עד סוף 2017- עם דגש על הנגישות.
- בית ראשונים- עקב קשיים בפתיחת הקוד של האתר, יש להפסיק את עבודת ההנגשה ולקבל הצעה לאתר חדש ומונגש. יש לסגור את הזמנת העבודה הקיימת (באחריות הילה וקרן).
- מחזיקי האתרים העצמאיים מחויבים להנגשה עד 10/2017 (במעקב קרן).
- אתר התמיכות- יצאה הזמנת עבודה לחלק הלא נגיש של האתר ע"י המחשוב (במעקב קרן).

### אגף תב"ל אירועים

- קונצרטים במוצ"ש- מונגשים לחלוטין. חברת "מהלב" עושה פרסום אקטיבי לאוזניות השמע בכל אירוע.
- הקונצרט הגדול- מונגש ללא שפת סימנים.
- אירוע יוצאי העדה התימנית- יונגש ע"י מערכות שמע.
- פרסום האפשרות להנגשות פרטניות באירועים (שפת סימנים וכד') לא הניב פניות מהציבור.
- הטמעת הנגישות באירועים הוטמעה בצורה טובה מאוד- אירוע טקס סיום התיכונים בפארק הונגש לשפת סימנים ביוזמת המארגנים.
- תקציב הנגשת האירועים לשנת 2018 – הוכנה תוכנית לשנה הבאה.

### תוכנית להנגשת בתי ספר-

תוכנית צו נגישות לבי"ס – תב"ר בסך 1.5 מיליון ₪ + 700 אלש"ח מתב"ר הנגישות, **טרם מומש** לביצוע עד ספטמבר 2017. יצא מכתב לנציבות, בשם המנכ"ל, על עדכון בלוחות הזמנים לעבודות הנגשת בתי ספר (באחריות בוריס ומארק).

- להלן רשימת ביה"ס:
  1. בר אילן- עומד לעבור שיפוץ כללי ללא קשר לצו הנגישות. תחילת העבודה הינה בקיץ. עבר סיוור קבלנים- מחכה לוועדת שלושה על מנת לבחור קבלן זכיון ולהתחיל תכנון. (קיימת כבר פוגרמה) סיום עבודה מתוכנן ל- 2018 (באחריות בוריס).
  2. מפתן ארז- בשלב הכנת הסכמים עם יועצים. (באחריות טלי ובוריס).
  3. ויצמן- תא שירותים- בתכנון (באחריות בוריס).
  4. ברנדייס- תא שירותים בתכנון (באחריות בוריס).
- הנגשות פרטניות (כולל מעלית):
  5. שמואל הנגיד- אבא בכיסא גלגלים לילדה בכיתה ד'. הועברו הנתונים למשרד החינוך וממתינים להרשאה בסך 347 אלש"ח. התקבל נסח טאבו. חלק ממכרז אחד שיצא עד לסוף השנה (באחריות מארק).
  6. שז"ר – התקבלה הרשאה על סך 366 אלש"ח- ממתינים להיתר בנייה למעלית (באחריות בוריס).
  7. ברנר – התקבלה הרשאה ממשרד החינוך על סך 470 אלש"ח והועברה לטלי, להנגשה פרטנית עבור ילד בביה"ס. התקבל נסח טאבו. חלק ממכרז אחד שיצא עד לסוף השנה (באחריות מארק ובוריס).
  8. לב טוב – הנגשה עבור הורים- התקבלה הרשאה בסך 232 אלש"ח למעלית, שהוזמנה, תותקן באוגוסט. (באחריות בוריס).
  9. רעות- פנייה חדשה, יש להכניס לתוכנית העבודה של שנת 2018 עבור בקשה פרטנית של ילד עם ניוון שרירים שיגיע לבית הספר עוד שנתיים. נקבע סיוור עם יועץ הנגישות (באחריות מארק).

### תוכנית עבודה לשנת 2016

1. היכל אומניות הבמה- הועברו הערות לתוכנית הרמפה, ממתינים לתכנון חדש. ביצוע תוך שבועיים (באחריות בוריס).
2. מגרשים ואולמות ספורט- מפתן ארז, ויצמן, אולם ספורט ביה"ס ברנר, אולם ספורט ביה"ס ויצמן, אולם ומגרש ספורט שמואל הנגיד- טרם יצאה ההזמנה לתכנון (באחריות בוריס).
3. שאר אולמות ומגרשי הספורט יבחנו להעברה לעבודה של החברה הכלכלית (באחריות קרן). בית הכנסת- "תורה וחיים" ברחוב הרי גלעד- בשלב תכנון (באחריות בוריס).

- "בית יוסף" - ברחוב סעדיה גאון, יבחן להעברה לחברה הכלכלית (באחריות קרן).  
 "יד שלום" ברחוב רבן גמליאל - יבחן להעברה לחברה הכלכלית בכפוף לאישור מחלקת  
 נכסים (באחריות קרן).  
 4. מרכז ימי- קיים סקר, יבחן העברה לחברה הכלכלית (באחריות קרן).

#### פיתוח סביבתי -

- הועברו הסקרים למגרשים הבאים:
- מגרש כדורסל- רחוב פתח תקווה.
- מגרש פתוח- רחוב צברים פינת האילנות - מגרשים אלו דורשים רק מקומות חנייה ותמרור- יתואם מול ועדת תנועה (באחריות גילת).
- מגרשי טניס- גיבורי עציון 4 - עבודה מורכבת. תואמה פגישה עם המפעילים במקום להצגת החלופות (באחריות גילת).

#### מחלקת גנים -

- תוכנית הנגשת גינות 2018-, התקבלו אומדנים חדשים עבור הגינות שלא הוגשו השנה על סך 950 אלש"ח. גנים אלו (בר כוכבא, עינב ואמנון ותמר) יוכנסו לתוכנית התב"ר של 2018. במקביל על המחלקה להיערך עם תקצוב משלה להשלמת העבודות (באחריות שרגא).
- גינת צמרות- 3 הזמנות, עבודות פיתוח, מתקני משחקים ודשא, הועברו לחשבות של מחלקת גנים ונוף (באחריות שרגא).

#### מחלקת בקרה ופיקוח תנועה-

- עמודי מחסום בחניות נכים ברמת ים- הסתיים.
- השלמת עבודות הנגישות ברמת ים- הסתיים.
- רחבת שער העיר - המוצר שיועץ הנגישות דורש לסימון המדרגות לא נמצא במכרז הקבלן או במשכ"ל ועל כן מחפשים פתרון אצל קבלנים חיצוניים (באחריות טל).
- טיפול בפניות פרטניות- יצאה הזמנה ליוסי זמיר בסך 100 אלש"ח עבור עבודות שוטפות (הנמכות, מעקות וסימוני מעטפות) (באחריות קרן).
- סקר תמרורים- התקבלו שתי הצעות- לחניות נכים בלבד ולכלל התמרורים בעיר, המצריך יציאה למכרז. הנושא יעלה להחלטת מ"מ וסגנית ראש העיר (באחריות קרן וטל).

#### רמזורים ללקויי ראייה-

- רמזורים ללקויי ראייה - יועץ הרמזורים לא מאשר את החשבונית של החברה עד לתיקון תקלות שונות, הצמתים הם:
- פיילוט- העצמאות- בן גוריון- בוצע.
- העצמאות- בר כוכבא- הרב קוק- בוצע. (חשבון לא מאושר).
- פינסקר- השרון- סוקולוב
- קניון שבעת הכוכבים
- הרב קוק- ארלזרוב- בן גוריון
- לאחר אישור יועץ הרמזורים תצא הזמנת עבודה נוספת לשלושה צמתים (באחריות קרן).
- נווה אמירים - צומת כפול (בילו ורבי עקיבא)
- הבריגדה היהודית- שד ירושלים

#### הצמתים יוכנסו לתוכנית העבודה על פי יתרת תקציב:

- ירושלים- סוקולוב
- הבריגדה היהודית - כנפי נשרים
- הרב קוק- ויצמן - אהרונסון
- הבריגדה היהודית- כצלסון
- ירושלים - הר סיני
- ירושלים- סוקולוב

### החברה לפיתוח –

1. אשכול פיס – תוכנית 2017, התקנת מעלית. תקציב מתב"ר הנגישות בסך 1.5 מיליון ש"ח. ממתנים לאומדן עבודות כדי להזרים תקציב לתכנון (באחריות ערן).
2. חניון שער העיר – ניתנו הנחיות לשילוט (באחריות ערן).
3. חניון לב העיר – הועברה דרישה לתשלום בסך 30 אלש"ח, על סמך סיכום מ-2015 שבו נכתב שהעירייה תשתתף בעלויות ההנגשה או תחייב את מחזיקי הנכסים, ממתנים לחשבון (באחריות קרן וערן).
4. נקבעה פגישה אצל המנכ"ל יחד עם מנכ"ל החברה לפיתוח בנושא הנגשת החניונים.
5. בי"ס אופק – ממתין לעדכון בסיום העבודות (באחריות ערן).
6. חניון רש"י/ הנדיב – ממתין לעדכון בסיום העבודות (באחריות ערן).
7. בית קינן – התקיים סיור, ובו עלו בקשות נוספות שחלקן הופיעו בתוכנית ובנוסף הצללה, שעבר לאדריכלית, ממתנים לאומדנים (באחריות ערן).
8. בית הגמלאי – הוטמעו כל דרישות הנגישות, נקבע סיור מסירה (באחריות ערן).

### שמע במבנים –

- גן חופית- הועבר להחלטת מחלקת הגיל הרך.
- יצאה הזמנה שנייה של 250 אלש"ח מתוך 500 אלש"ח לתקרות אקוסטיות בגני ילדים, שאושרה על ידי המנכ"ל. (באחריות בוריס).
- סיורים לכיתות החדשות שיפתחו ב- 1 לספטמבר - שבועיים לאחר מכן יש להעביר מימון ביניים- תקציב אגף תב"ל בסך 350 אלש"ח- ממתנים לאישור חשבת מחלקת תחזוקה (באחריות מארק).

### היתרים ותקציבים למוסדות חינוך – הנושא ימתין לקליטת הפרויקטור.

- מימון משרד החינוך לנגישות במוסדות חינוך בסך 110 אלש"ח – משרד החינוך נותן תקציב בסך 110 אלש"ח עבור עבודות נגישות בבתי ספר (פיר, תא שירותים, דרך נגישה). התקציב מתקבל רק עבור ביצוע שלושת הפרמטרים ביחד או את החלק היחסי עבור אחד מהם.
- הרשאות תקציביות ממשרד החינוך ל- 5 בתי"ס: יש לדאוג להארכת ההרשאות, היות ולא ניתן לפצל הרשאות שניתנו באותה שנת כספים (באחריות מארק). יש להפעיל את נאור מ"מוטי הוניג" להגשת המסמכים הנדרשים לתהליך.

### חופים –

- חופי אכדיה – הסתיימו העבודות על המקלחות המונגשות והוצב שילוט נגיש, העבודות בטיילת התחתונה בשלבי סיום.
- מפת המישושים – הוזמנה עם הכנה לחיווט קולי- שיחובר כחלק מתקציב 2018 (באחריות רונה).
- הגדלת המקלחות – הועלתה השאלה מדוע לחכות לתב"ע. הנושא יבדק מול יעל בן יצחק. (באחריות קרן ורונה).

### נגישות שירות –

- תוכנית הדרכה לעובדים חדשים – נקבעו הדרכות לעובדים חדשים בתחילת נובמבר עם "קול הסימנים" (באחריות קרן ורונית קולודני).
- תוכנית ריענון- לשאר העובדים יופץ דרך הדף הכחול ומתוכנן מפגש עם הקרנת הסרט "איך מסמנים אהבה" בנובמבר שאליו יוזמנו כל חברי הועדה (באחריות קרן ורונית קולודני).

בברכה,  
קרן טלקר  
רכזת נגישות

רשמה: ניצן גינזבורג.



העתקים:

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העיר	גב' מאיה כץ
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– סמנכ"ל בכיר לעירייה	מר ג'ו ניסימוב
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– משנה למנכ"ל למשאבי אנוש	מר חיים שגיא
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מהנדס העירייה	אדריכל מייק סקה
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר עופר מור