

פרוטוקול ועדת נגישות
ישיבה מס' 3 - מרץ

משתתפים:

– חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים	מישל עצמון
– מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
– אדריכלית תכנון עיר	מיכל שרייבר גלבנדורף
– מנהלת פרויקטים אגף המחשוב	רונית זנדברג
– מהנדס החברה לפיתוח	ערן אבירם
– אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
– מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר
– אחראי בינוי מוסדות חינוך	אוהד מוגרבי
– מנהלת תחום הנגישות	קרן טלקר
– מזכירת יחידת הנגישות	ניצן גינזבורג

נעדרו:

– מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי	גילת לווינגר
– חשבת מנהל כללי	איבון בן צור
– מנהלת מחלקת כבישים	אביבה מלכה
– מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה	טל גרנית
– מנהל פרויקטים גנים ונוף	שרגא קליין
– עוזר ראש אגף תב"ל	ירון קריב
– מנהלת מחלקת בטיחות באירועים	אפרת נאור
– הנדסאית מחלקת כבישים	אתי אלימלך
– מחלקת תיאום	אירינה גולדנברג
– התחדשות עירונית	אורטל הרשקוביץ
– בודק תוכניות רישוי	איגור שסטר
– מנהלת נכסים ופרויקטים בחברה לפיתוח תיירות	עו"ד ירדן תורג'מן
– יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י
– מתרגם לשפת סימנים	איתן גרבר

- אנו משתתפים בצערו של שרגא קליין על מותה של אמו.
- **פרס נגישות ישראל** הוגש בשת"פ עם החברה לפיתוח התיירות הרצליה על הנגשת הטיילת. הזוכה יוכרז בכנס שיתקיים ב-29/4.
- איתן עידן, המפקח האזורי (מתו"ס ושיירות) של הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יצא לביקורת נגישות בביה"ס אילנות ויוחנני. כאשר יצא הדו"ח הוא יועבר לגורמים הרלוונטיים.
- **תב"ר הנגישות 2018** – הזרמה תקציבית ראשונה תועבר ב- 1/4 (**באחריות איבון**).
- **סקר מבני ציבור** - רשימת מבני הציבור בעיר, צריכה לעבור מיפוי של חלוקת אחריות ההנגשה (בעלים, שוכר חוכר). העבודה הינה רחבת היקף ויש צורך במכרז. עקב כך, ישנו עיכוב בתוכנית העבודה לשנת 2018. ממתנים לתשובת מחלקת נכסים (**באחריות מישל וקרן**).
- יש להרכיב את שתי הפעימות הבאות, להגשה לנציבות עד יוני 2018. הועלת הצעה לקדם את המכרז לפרויקטור במקביל (**באחריות קרן**).
- **חיישני RIGHT HEAR** – בפארק הרצליה הסתיימה ההתקנה. פגישה במקום נקבעה עם הדוברות ונציגי העיוורים להוצאת הפרסום (**במעקב קרן**).
- **התראה לפני צו נגישות לספרייה העירונית** – הועברו לנציבות תמונות עבור המשטחים ללקויי ראייה ונוהל השירות הנדרש.



- **הנגשת עסקים במרכז העיר** - בשיתוף אגף ההנדסה והרווחה, אנו מקדמים פרויקט רמפות פריקות. האדריכלית שנבחרה תייצר מספר אפיונים שימשו את העסקים במרכז העיר. המיפוי יעשה בשיתוף פעילי קהילה נגישה. יתואם סיור עם מנהל מחלקת רישוי עסקים ויועץ הנגישות לבחינת הנגשת החנויות בתום התהליך. ההסכם נמצא בבדיקת המחלקה המשפטית (באחריות קרן ואיבון).

אינטרנט -

- אתר המנהלת – עלה לאוויר מוגש.
- אפליקציה- ישנה חובה להנגיש אפליקציות חדשות, אם המידע בהם לא נמצא באתר נגיש.

אגף תב"ל אירועים -

- **נגישות בעדלאידע** - נפתחו 3 רחבות נגישות שהיו הצלחה גדולה. כמו כן היה: חניון, אוזניות שמע ושפת סימנים במופע המרכזי. לראשונה הוחתמה תוכנית על ידי יועץ בטיחות ונגישות יחדיו (באחריות אפרת).
- **יום העצמאות** - אירוע נגיש ייבדק בבית ראשונים בדומה לשנה שעברה. בנוסף נקבעה פגישה עם נציגי ההורים המיוחדים (באחריות קרן ואפרת).
- **מרכז הנגשת שמע** - חברת מהלב עברה את חובת המרכז ואנו נערכים להוצאת מרכז. התקבלו הנחיות מהמחלקה המשפטית והמרכז נמצא בהכנה (באחריות אפרת וקרן).
- **מרכז לבטיחות באירועים** - יכלול בתוכו את תחום הנגישות ונגישות השירות (באחריות אפרת).

מחלקת תחזוקה -

תוכנית להנגשת בתי ספר – פרטני ותוכנית צו נגישות לבי"ס:

רשימת ביה"ס לשנת 2017 – נוהל הצעות מחיר יועבר לאחר קבלת ההיתרים:

הנגשות פרטניות (כולל מעלית- זמן אספקת מעלית כ-8 חודשים):

1. שמאל הנגיד- אבא בכיסא גלגלים לילדה בכיתה ד'. התקבלה הרשאה על סך 347 אלש"ח. בשלב סיום קבלת היתר בנייה, הועבר לנכסים. סיום משוער במהלך חופשת הקיץ (באחריות בוריס).
2. שז"ר – התקבלה הרשאה על סך 366 אלש"ח - בשלב סיום קבלת היתר בנייה, הועבר לנכסים. סיום משוער בחופשת הקיץ. (באחריות בוריס).
3. ברנר – התקבלה הרשאה ממשד החינוך על סך 470 אלש"ח והועברה לטל. להנגשה פרטנית עבור ילד בביה"ס. בוצע תכנון של יישור קיר, נמצא בשלב סיום קבלת היתר בנייה, הועבר לנכסים. סיום משוער במהלך חופשת הקיץ (באחריות בוריס).
4. באישור המנכ"ל נרכש כיסא מותאם לילדה בביה"ס שז"ר ללא המתנה לתקציב משרד החינוך.

רשימת ביה"ס לשנת 2018/19 - יצא נוהל אדריכלים לכל ביה"ס הנותרים. בנוסף נקבעה פגישה

אצל המנכ"ל לצורך הגדלת תב"ר בנושא.

- זאב - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן (באחריות בוריס).
- גורדון - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן (באחריות בוריס).
- נוף ים - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן (באחריות בוריס).
- דור - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן (באחריות בוריס).
- אלון - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן (באחריות בוריס).
- הנדיב - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן (באחריות בוריס).
- תיכון חד"ש - הועבר לתוכנית העבודה של 2018 עקב הקמת מבנה חדש במתחם. אוהד בודק האם יש צורך בהנגשה פרטנית למבנה הנוכחי. קיים סקר נגישות (באחריות בוריס ואוהד).
- רמב"ם - יונגש רק המבנה המרכזי, הועבר סקר, ממתין לאומדן (באחריות בוריס).
- בר אילן - סיום משוער אוקטובר 2018 (באחריות בוריס).



רשימת ביה"ס לשנת 2019 -

1. מפתן ארז – הוגשה בקשה להיתר (באחריות בוריס).
2. תיכון הנדסאים – הועבר סקר, ממתין לאומדן (באחריות בוריס).
3. תיכון ראשונים – מתוכנן שיפוץ מסיבי בביה"ס שיכלול תוספת בנייה או חלופות בתכנון החלטה הועלתה להנהלת העיר. הנגשה תוטמע במהלך השיפוץ (באחריות אוהד).
4. תיכון לחיים, היובל, סמדר – הועברו סקרי נגישות, ממתנים לאומדן (באחריות בוריס).
5. בן גוריון וולפסון – קיים תכנון לשיפוץ כללי וקיימים סקרי נגישות. יש לברר האם מתוכנן שיפוץ בשנים הקרובות (באחריות אוהד ובוריס).

תוכנית עבודה שנת 2017 -

1. היכל אומניות הבמה – למעט מדבקות (לאחר פסח) הסתיימה העבודה במקום. (באחריות בוריס).
2. מרכז ימי – הוכנס להצעת המחיר המרוכזת של ביה"ס להנגשה (באחריות בוריס).
3. המועצה הדתית – בשלב היתרי בנייה, יש תב"ר נפרד להנגשה באגף תב"ל והועבר סקר נגישות (באחריות בוריס).
4. אגף שאיפה – יש צורך בהשלמת עבודות, הועברה הזמנת עבודה (באחריות בוריס).

פיתוח סביבתי -

- מגרשי טניס - גיבורי עצינון 4 – שביל הגישה האחורי בוצע (החלק המרכזי של הפרויקט), ממתינים לסיום העבודה בחלק העליון של המתחם ובתוך מרכז הטניס (באחריות גילת).
- הנגשת רחבת יד לבנים – נערכה פגישה עם גילת במקום למציאת פתרון. נמצאו משטחים שיאפשרו לדשא לצמוח, בבדיקה מול יועץ הנגישות (באחריות גילת).

מחלקת גנים -

- גינת צמרות – תואם סיור עם מאיר לצורך קבלת אישור נגישות (באחריות קרן).
- גינת אשרמן – העבודות טרם הסתיימו, יש לסייר עם מאיר לקבלת אישור נגישות (באחריות קרן).
- תוכנית 2018 – גינות בר כוכבא, עינב ואמנון ותמר, אומדן על סך 950 אלש"ח. על מנת לעמוד בהנחיית המנכ"ל, ולהיערך במחלקה עם תקציב עצמי להשלמת העבודות, נקבעה פגישה עם מנהל האגף (באחריות גלית ושרגא).
- תואמו סיורים עם מאיר ודישי, לגנים חדשים שיבחרו על ידי שרגא, לעבודות בשנה הבאה.

מחלקת בקרה ופיקוח תנועה -

- רחבת שער העיר – הקבלן דורש תוספת תקציבית של 12,000 אלש"ח. ניתן להוציא תוספת להזמנה בצירוף הצעות מחיר נוספות. הועברה לקבן הוראה להמשיך בביצוע (באחריות טל).
- טיפול בפניות פרטניות – בהוראת איבון יצא מכתב לגזברות יחד עם החשבון המוגדל של הקבלן. ההזמנה תיסגר. הבקשות הפרטניות גדלו משמעותית השנה, ולכן, ברגע שהתקציב יאושר יש להוציא הזמנת עבודה על סך 300 אלש"ח בבת אחת (באחריות טל וקרן).
- סקר תמרורים – נערכים למכרז - אחרי החג יועבר למחלקה המשפטית (באחריות טל).
- ביקורת הנגשת תחנות אוטובוס - לא התקבלו עדכונים מ-2011 ועל כן יש לקדם סקר נגישות. התחנות החדשות (26) יבדקו על קבלן משכ"ל- לאחר החג (באחריות טל).
- בקשות לחניות נכים עפ"י דוחות נגישות, מאפרייל העבודות הינן מול קבלן אחד.
- ✓ החברה לפיתוח - אולמות ספורט בביה"ס - בן גוריון, אלון ולב טוב הועלו לאישור וועדת תנועה (באחריות טל).
- ✓ פיתוח סביבתי - מגרש כדורסל- רח' פתח תקווה, הועלו לאישור וועדת תנועה (באחריות טל).

ממזורים ללקויי ראייה -

התקיימה פגישה עם חב' וימאזור- החברה התחייבה על סיום עבודות 2017 עד אמצע אפריל

- פינסקר- השרון- סוקולוב - הסתיים
- קניון שבעת הכוכבים- הסתיים

הצמתיים הממתינים לביצוע:

- הרב קוק- ארלוזורוב- בן גוריון



נמסרה הזמנה נוספת בסוף אוגוסט:

- נווה אמירים – צומת כפול (בילו ורבי עקיבא)
- הבריגדה היהודית- שד ירושלים

הצמתים יוכנסו לתוכנית העבודה על פי יתרת תקציב:

- ירושלים- סוקולוב
 - הבריגדה היהודית – כנפי נשרים
 - הרב קוק- ויצמן – אהרונסון
 - הבריגדה היהודית- כצלסון
 - ירושלים - הר סיני
 - ירושלים- סוקולוב
- צומת שד' חן - הועבר חשבון לתשלום.
 - צומת הנדיב- סוקולוב – יצאה הזמנת עבודה.

החברה לפיתוח –

1. אשכול פיס – עקב בעיה בקבלת היתר, האדריכלית התבקשה למצוא פתרון למעלית הקיימת. סטטוס בנושא יצא לאחר פסח (באחריות ערן).
2. חניון רש"י/ הנדיב – הסתיים. יתואם למאיר פגישה בשטח (באחריות ערן).
3. בית קינן – בתהליך הוצאת היתר - יש צורך בתיקונו. במקביל הנושא יועבר להתייעצות פיתוח סביבתי לצורך פתרון טבעי (באחריות ערן וקרן).
4. אולמות ספורט:
5. - אילנות – אושר תב"ר ייעודי עבור שיפוץ כללי של האולם כולל נגישות (באחריות ערן).
5. תוכנית 2018 –
 - הקונסרבטוריון - קיים סקר נגישות וממתין לכתב כמויות.
 - בניין סוקולוב 10- תועבר המלצה עקב מורכבות המבנה. (באחריות ערן).
6. סקר חניונים – באחריות יוסי חיים. נקבעה פגישה המשך לאחר מסירת הנתונים לאמצע אפריל.
7. ביה"ס רעות - בקשה פרטנית תלמיד עם ניוון שרירים שיגיע לבית הספר 9/2019 הועבר סקר נגישות. קיימת בעיה של מפלסים. יש לתאם פגישה במקום (באחריות ערן).

שמע במבנים –

- מימון ביניים - 400 אלש"ח שצריכים לחזור ממשרד החינוך לתב"ר הנגישות- במעקב של אורנה גולדפריינד.

חופים –

- סיור מסירה להשלמת הנגישות – הסתיים. יש לדאוג לאישור הנגישות במקום. מתוכננת ביקורת עבור הטיילת של נציג משרד המשפטים (באחריות קרן וירדן).

נגישות שירות –

- העסקת אנשים עם מוגבלות – בשיתוף אגף משאבי אנוש, תתקיים הדרכה בהשתתפות ראש העיר והסגל הבכיר, בשיתוף המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות של משרד העבודה והרווחה נקבע ל- 17/6 (באחריות רונית, מיכל וקרן).
- תוכנית הדרכה נגישות השירות - תתוכנן לשנת 2018 (באחריות קרן ורונית).

בברכה,

קרן טלקר
מנהלת תחום הנגישות



העתקים:

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העיר	גב' מאיה כץ
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– סמנכ"ל בכיר לעירייה	מר ג'ו ניסימוב
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– משנה למנכ"ל למשאבי אנוש	מר חיים שגיא
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מהנדס העירייה	אדריכל מייק סקה
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר עופר מור

