

פרוטוקול ועדת נגישות מיום 18.6.18 ישיבה מס' 5 - יוני

משתתפים:

– חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות	יהונתן יסעור
– חשבת מנהל כללי	איבון בן צור
– מנהל מחלקת תחזוקה	בוריס נדורז
– מנהלת פרויקטים אגף המחשוב	רונית זנדברג
– אחראי כיתות אקוסטיות	מארק סופרפין
– מנהלת מחלקת בטיחות באירועים	אפרת נאור
– אחראי בינוי מוסדות חינוך	אוהד מוגרבי
– מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה	טל גרנית
– מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי	גילת לווינגר
– מנהל אתר האינטרנט העירוני	אבנר פרלמוטר
– אדריכלית תכנון עיר	מיכל שרייבר גלבנדורף
– מנהל פרויקטים גנים ונוף	שרגא קליין
– מתכנתת מחלקת פיתוח סביבתי	נטע אורן
– הנדסאית מחלקת כבישים	אתי אלימלך
– מהנדס החברה לפיתוח	ערן אבירם
– מנהלת תחום הנגישות	קרן טלקר
– מזכירת יחידת הנגישות	ניצן גינזבורג
– יועץ הנגישות העירוני	מאיר אטדג'י
– מתרגמת לשפת סימנים	תמי שמע

נעדרו:

– מנהלת אגף תשתיות	אביבה מלכה
– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים	מישל עצמון
– עוזר ראש אגף תב"ל	ירון קריב
– מחלקת תיאום	אירינה גולדנברג
– התחדשות עירונית	אורטל הרשקוביץ
– בודק תוכניות רישוי	איגור שסטר
– מנהלת נכסים ופרויקטים בחברה לפיתוח תיירות	עו"ד ירדן תורג'מן

- **פורום סגל בכיר – פורום בנוכחות רה"ע, סגניות רה"ע, מנכ"ל ומנהלי אגפים** השתתפו במפגש בנושא העסקת עובדים עם מוגבלות, נחשפו לתקנות החוק ושמעו את הרצאתו עו"ס מיכאל פז שעבד בעירייה כ- 26 שנה ושיתף באתגרים שחוהו כאדם עיוור.
- **העסקת עובדים עם מוגבלות – נתוני הביטוח הלאומי התפרסמו, ועיריית הרצליה עומדת במדד ברמה הגבוהה ביותר, פורסמה כתבה בעיתון המקומי.**
- **סיור לימודי לפורום הנגישות – ייבחן קיום סיור לימודי לפורום לקראת סוף השנה (באחריות קרן).**
- **הכשרת מורשית נגישות שירות – אושר הוצאת עו"ס מאגף הרווחה לקורס באוקטובר.**
- **אולם ספורט אילנות – במסגרת פיקוח הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תבוצע הזזת הגדר (באחריות בוריס) לאחר סיום העבודה תצא תשובת מנכ"ל לנציבות (באחריות קרן).**
- **תב"ר הנגישות 2018 – בוצעו כל ההזרמות עבור הבקשות שהועברו. מערכת האוטומציה החדשה עלתה לאוויר ויש לקבל אישורים במייל. יתרת תב"ר הנגישות עומדת על 6.5 מיליון. פרויקטים בתקציב גדול מיועדים לתחזוקה ולחברה לפיתוח הרצליה.**
- **סקר מבני ציבור – התקיימה פגישה אצל עו"ד סדובניק יחד עם יועצת הנגישות שמיפתה וצמצמה משמעותית את רשימת מבני הציבור. ממתנינים לתשובות מאגף הנכסים. יש להרכיב את שתי הפעילות הבאות, להגשה לנציבות עד יוני 2018. (באחריות קרן).**

- **חיישני RIGHT HEAR** – יותקן שילוט בפארק, ובסוף חודש אוגוסט נבחן היקף השימוש במערכת בפארק (באחריות קרן).
- **הנגשת עסקים במרכז העיר** – בשיתוף אגף ההנדסה והרווחה, אנו מקדמים פרויקט רמפות פריקות. האדריכלית שנבחרה תייצר מספר אפיונים שימשו את העסקים במרכז העיר. המיפוי יעשה בשיתוף פעילי קהילה נגישה. יתואם סיור עם מנהל מחלקת רישוי עסקים ויועץ הנגישות לבחינת הנגשת החנויות בתום התהליך. ההסכם טרם אושר במחלקה המשפטית (באחריות קרן ואיבון).
- **העסקת עובדים עם מוגבלות בקפטריה העירונית** – בעקבות סיור בבית עמנואל, בית קפה המעסיק עובדים עם מוגבלות, ננסה להטמיע את המודל מול הזכיון, נקבעה פגישה באגף הנכסים. (באחריות קרן).

אינטרנט -

- **מוקד תמיכה וסיוע ONLINE** - התקיימה פגישה עם נציגי החברה וההתאמה תיבחן כשיקום אתר אינטרנט חדש.
- **הנגשת אפליקציות** - יש לשים לב שכל אפליקציה חדשה שעולה חייבת להיות נגישה.

אגף תב"ל אירועים -

- **תמלול אירועים** – יש להיערך עם תקציב לתמלול האירועים העירוניים על פי חוק. ייבנה אומדן ויועלה לאישור החשבת ולאחר מכן למנכ"ל (באחריות קרן ואפרת).
- **קונצרטים בפארק** - עונת הקונצרטים של מוצ"ש יוצאת לדרך והקונצרט הגדול יוגש במלואו כולל תמלול. האירועים בגן בן שפר הינם משניים ולכן התקבל פטור עבורם.
- **אירוע גלגל הזהב** - הוגש באופן מלא ומעבר לתקנות. הפקנו לקחים בעקבות התמודדות עם נציגי החרשים.
- **הרצאה בנושא הנגשת אירועים** - הוזמנו להציג את נושא הטמעת הנגשת אירועים במפגש של רכזי נגישות במפע"ם בחודש הבא.

מחלקת תחזוקה -

- **תוכנית להנגשת בתי ספר – פרטני ותוכנית צו נגישות לבי"ס**: התקיימה פגישת אצל המנכ"ל, והוסכם שבמסגרת התקציב הקיים השנה יש מענה לכלל תוכנית העבודה.
- הועבר אומדן להשלמת נגישות בבתי ספר בסך 8 מיליון ₪ הנושא הועבר להיערכות לתקצוב (באחריות בוריס וטלי).
- **מקורות תקציביים ממשד החינוך** - יטופלו על ידי מארק וירון.
- עד סוף"ש יחתם הסכם עבור התכנון לכלל ביה"ס.

רשימת ביה"ס לשנת 2017 – נוהל הצעות מחיר יועבר לאחר קבלת ההיתרים:

- הנגשות פרטניות (כולל מעלית- זמן אספקת מעלית כ-8 חודשים)
1. **שמואל הנגיד**- אבא בכיסא גלגלים לילדה שעולה לכיתה ו'. התקבלה הרשאה על סך 347 אלש"ח. בשלב תכנון. סיום משוער במהלך חופשת הקיץ (באחריות בוריס).
 2. **שז"ר** – התקבלה הרשאה על סך 366 אלש"ח – בשלב תכנון. סיום משוער בחופשת הקיץ. (באחריות בוריס).
 3. **ברנר** – התקבלה הרשאה ממשד החינוך על סך 470 אלש"ח והועברה לטלי, להנגשה פרטנית עבור ילד בביה"ס. בשלב תכנון. סיום משוער במהלך חופשת הקיץ (באחריות בוריס).

רשימת ביה"ס לשנת 2018/19 - יצא נוהל אדריכלים לכלל ביה"ס הנותרים.

- זאב - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן (באחריות בוריס).
- גורדון - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן (באחריות בוריס).
- נוף ים - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן (באחריות בוריס).
- דור - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן (באחריות בוריס).
- אלון - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן (באחריות בוריס).
- הנדיב - הועבר סקר נגישות, ממתין לאומדן (באחריות בוריס).
- רמב"ם - **יונגש רק המבנה המרכזי**, הועבר סקר, ממתין לאומדן (באחריות בוריס).
- בר אילן - סיום משוער אוקטובר 2018 (באחריות בוריס).
- מרכז ימי - הועבר סקר נגישות ממתין לאומדן (באחריות בוריס).



- **תיכון חדש** - קמפוס מדעים שיקלול את תיכון חדש, הנדסאים, יד גיורא ומרכז מדעים, במסגרתו ייבנה מבנה מרכזי שיקלול נגישות עפ"י התקן. מה שהיה המבנה המרכזי עד היום לא יוגדר כך **(בטיפול אוהד)**.

רשימת ביה"ס לשנת 2019 -

1. **מפתן ארז** – ממתין להיתר **(באחריות בוריס)**.
2. **תיכון הנדסאים** – הועבר סקר, ממתין לאומדן **(באחריות בוריס)**.
3. **תיכון ראשונים** – ההנגשה הוטמעה ונערכו חילופי פרוגרמות בין יועץ הנגישות לאדריכלות.
4. **תיכון לחיים** – הועברו סקרי נגישות, ממתנים לאומדן **(באחריות בוריס)**.
5. **סמדר** – הועברו סקרי נגישות, ממתנים לאומדן **(באחריות בוריס)**.
6. **וולפסון** – בשלב זה לא מתוכנן שיפוץ גדול, יש להכניס לתוכנית של **בוריס**. נבחנת בקשת תקצוב של בתי ספר חרדים ל"ז ותיאום עבודות **(באחריות אוהד)**.
7. **היבל** - הועברה בקשה לקבלת פטור עבור מעלית בכל המפלסים **(במעקב קרן)**.

תוכנית עבודה שנת 2017 -

1. **מעלון לבית הכנסת הגדול** – הועברה בקשה מחבר המועצה ועקנין לבניית מעלון פנימי. מנסים למצוא פתרון שיהיה על פי התקנות הנדרשות **(באחריות בוריס)**.
2. **היכל אומניות הבמה** – ניתנו מדבקות חדשות למנהל בית ח"א **(באחריות גיא)**.
3. **המועצה הדתית** – אין היתר בנייה למבנה, העבודה בשלב זה נעצרה הנושא ייבדק מול מהנדס העיר **(באחריות בוריס וקרן)**.
4. **אגף שאיפה** – ההזמנה ממתינה לחתימת ההסכם עם הקבלן החדש **(באחריות בוריס)**.
5. **הכוכב השמיני, פסגה ואולם שז"ר** - הועברו דוחות ביקורת נגישות עבור השלמת הדרישות לצורך קבלת אישור נגישות למבנים **(באחריות בוריס)**.

פיתוח סביבתי -

- **אדריכלית נטע אורן הצטרפה למחלקה ותלווה את עבודות הנגישות.**
- **מגרשי טניס - גיבורי עציון 4** – התקדמות העבודות אינה בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, כמו כן, העבודות לא נעשו בהתאם לתקנות הנגישות והנחיות יועץ הנגישות **(באחריות גילת)**.
- **הנגשת רחבת יד לבנים** – קיבלנו משטחים לדוגמא לפיילוט שייבחן השפעה על הדשא – 4 משטחים לניסיון, הפיילוט ייערך בקיבוץ גליות בנווה עמל **(באחריות שרגא וקרן)**.
- **בית קינן** – הצללה טבעית לשביל הלימודי לנגישות, הוזמנו עצים **(באחריות ורד אושר)**.

מחלקת גנים -

- **גינת צמרות** – יועץ הנגישות הנחה להשלים הנגשה, בברזיות וסימונים לליקויי ראייה, לצורך קבלת אישור נגישות **(באחריות שרגא)**.
- **גינת אשרמן** – **התקבל אישור נגישות.**
- **תוכנית 2018** - התקיימה פגישה עם מנהל האגף, וסוכם שיעבור תקציב בסך 950 אלש"ח עבור גן אמנון ותמר וגן עינב, וחלק ממשטחי הגומי. האגף יתקצב ב- 250 אלש"ח את התוספות הנדרשות. יצאו הזמנות עבודה **(באחריות שרגא)**.
- טרם תואמו סוירים עם מאיר ודישי, לגנים חדשים מהרשימה הקיימת שיבחרו על ידי המחלקה, לעבודות בשנה הבאה **(באחריות שרגא)**.

מחלקת בקרה ופיקוח תנועה -

- **עיכוב בעבודות** - הקבלן שעובד דרך משכ"ל וזכה הוא י.ש. רחמים העובד שלו הוא דויד פישביין שהגיעו לפגישות רבות עם מנהל המחלקה עד להעלאתו לשימוע. כל הפרויקטים מרוכזים ונמצאים בבקרה שבועית וכל מי שרוצה להצטרף לשיבות מוזמן. כל איחור בעבודות מלווה בקנס.
- **רחבת שער העיר** – הקבלן דורש תוספת תקציבית של 12,000 אלש"ח. טרם הושגה הצעת מחיר נוספת, לא קיים במסגרת כתב הכמויות של הקבלן של בוריס. **הועבר לבדיקה של נאור להתאמה דרך משכ"ל (באחריות טל)**.
- **טיפול בפניות פרטניות** – יצאה הזמנת מסגרת בסך 300 אלש"ח. הייתה פגישה עם הקבלן והתחייבות לסיום טיפול עד סוף יוני **(באחריות טל)**.

- סקר תמרורים – בהנחיית מנכ"ל התקבלה הצעת מחיר מחברת יונה שתיתן סקר תשתיות ותמרורים. (באחריות טל).
- הנגשת תחנות אוטובוס - בדיקת תחנות בהתאם להנחיות של יועץ הנגישות טרם בוצעה. יש לבדוק עם חברת יונה שמבצעת את סקר התמרורים האם תוכל לסקור גם את תחנות האוטובוס, על פי איפיון של יועץ הנגישות, בנוסף הועברו פרטים של חברה נוספת לביצוע סקרים א.ג. סקרים (אגס) בע"מ (באחריות טל).
- בקשות לחניית נכים עפ"י דוחות נגישות, טרם עודכנו האם בוצעו הנחיות הנגישות:
 - ✓ החברה לפיתוח - אולמות ספורט בביה"ס - בן גוריון, אלון ולב טוב הועלו לאישור וועדת תנועה (באחריות טל).
 - ✓ פיתוח סביבתי - מגרש כדורסל- רח' פתח תקווה, הועלו לאישור וועדת תנועה (באחריות טל).

רמזורים ללקויי ראייה –

- הועברה רשימה חדשה לחברת וימאזור לקבלת הצעות מחיר:
 - צומת ירושלים כצנלסון – יצאה הזמנת עבודה
 - צומת גולומב הדר – יצאה הזמנת עבודה.
 - צומת הבריגדה כנפי נשרים - יצאה הזמנת עבודה.
 - צומת הבריגדה הדר – יצאה הזמנת עבודה.
 - צומת הבריגדה ויזנטל – יצאה הזמנת עבודה.
 - צומת סוקולוב הדר – ממתין לאומדן.
 - צומת ירושלים סוקולוב – ממתין לאומדן
 - צומת פינסקר ז'בוטינסקי – פניית מוקד, ממתין לאומדן.
 - צומת הרב קוק ויצמן – ממתנים לסיום העבודות ולאחר מכן יוגש.

החברה לפיתוח –

1. אשכול פיס – ממתין לתכנון, לו"ז עד סוף יולי. אין צורך בהיתר בנייה לעבודות. עד סוף השנה - גמר ביצוע (באחריות יוסי חיים).
2. אין היתר בנייה למבנה הנושא ייבדק מול מהנדס העיר ויועלה לידיעת המנכ"ל (באחריות קרן).
אולמות ספורט:
3. - אילנות – בעבודה. יסיימו בסוף יולי (באחריות יוסי חיים).
תוכנית 2018 –
- הקונסרבטוריון – תכנון עד סוף יולי. עד סוף השנה, גמר ביצוע (באחריות יוסי חיים).
- בניין סוקולוב 10- מדובר במבנה משולב עם מסחר, משרדים ודירות פרטיות, הנחיית מנכ"ל לקדם היתר בנייה ולהכין אומדנים, ובמקביל אגף הנכסים ייבחן שינוי בשימוש לדירות מגורים.
עדיין יש קושי עצום לקדם את הנושא משום שהחלק היחסי של העירייה מבחינת הבעלויות הוא קטן, 10% מכל הבניין. יועלה שוב לבדיקה מול המנכ"ל (באחריות קרן).
4. סקר חניונים – הועבר המיפוי הראשוני, וגם רק באופן חלקי. הנושא הוחזר לחברה המבצעת (באחריות יוסי חיים).
5. ביה"ס רעות – לאחר פגישה עם ההורים, הובהרה המורכבות להנגשת בית הספר והוחלט על העברת הילד לחט"ב יד גיורא, בתיאום עם מנהלת המחלקה העל יסודית. במקביל יש פנייה נוספת של ילד עם מוגבלות שאמור לעבור לחטיבה בספטמבר 2020, יש לבדוק בכל זאת היתכנות ההנגשה בבית הספר (באחריות יוסי חיים).
6. חטיבת בן גוריון – נבדקות חלופות לשיפוץ בית הספר או הריסה ובניה. אין תוכנית מוסכמת לעבודה ואין תקציב. כל עבודה שתבצע תטמיע את דרישות הנגישות (פיר מעלית, 2 תאי שירותים ודרך נגישה) (במעקב קרן).

שמע במבנים –

- מימון ביניים - 400 אלש"ח שצריכים לחזור ממשרד החינוך לתב"ר הנגישות- במעקב של אורנה גולדפריינד ואולגה. ממתין לפירוט הרשימה השנייה של ההזמנות לפי כיתות שיצאו לעבודות (באחריות מרק).



חופים –

- הנגשת חוף השרון – נרכשו המשטחים עבור הפיילוט להנגשת המשך השביל הצפוני בחוף השרון עד לקו המים. בשיתוף עם מנהל רשות החופים תיבחן ההנגשה.
חוף השרון טריבונה – יש צורך בהתקנת מאחזי יד בטריבונות הקיימות במקום **(באחריות עופר מור)**.
- חופי אכדיה - האריכו את השבילים בין שישה לעשרה מטר לקו המים ובנוסף השביל ליד המעליות יוארך מעבר לכך.

נגישות שירות –

- תוכנית הדרכה נגישות השירות – נקבעה פגישה 15/7 לבניית תוכנית לעובדים החדשים שנקלטו בעירייה **(באחריות קרן ורונית)**.

בברכה,

קרן טלקר
מנהלת תחום הנגישות

העתקים:

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העיר	גב' מאיה כץ
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– סמנכ"ל בכיר לעירייה	מר ג'ו ניסימוב
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– משנה למנכ"ל למשאבי אנוש	מר חיים שגיא
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מהנדס העירייה	אדריכל מייק סקה
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהלת אגף נכסים וביטוחים	עו"ד לאה סדובניק
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר עופר מור

