

פרוטוקול ועדת נגישות מיום 30.04.24

ישיבה מס' 3 – אפריל

חברי הועדה

נכחו:

מנהלת אגף וועדות עירוניות ובקרת תהליכים	-	סיגלית שדה
מנהלת מחלקת נגישות	-	קרן טלקר
מנהלת מטה הבטיחות העירוני אגף דרכים ובקרת תנועה	-	דיצה גורפינקל
סגן מנהלת אגף גנים ונוף	-	שרגא קליין
יועץ הנגישות העירוני	-	יבגני גרביס
מנהל מדור בינוי	-	אלירן שטיבי
מחלקת רכש	-	יהודית עוז דוידוביץ
מנהל תפעול החברה למרכזים קהילתיים	-	ראובן רבינוביץ'
אגף תשתיות	-	דקלה אביזיז
פיתוח תוכן ופרויקטים קהילתיים, תאגיד התרבות	-	שרון ברק רעף
בודקת תוכניות מבני ציבור	-	ולריה צ'ובסקי
אחראית על האתר העירוני	-	רחל מנדלוביץ'

לא נכחו:

חבר מועצה, יו"ר הועדה	-	דרור בן עמי
מנהל מחלקת תחזוקה ובינוי	-	דניאל זינר
מנהל מדור בינוי ופיתוח מוסדות חינוך	-	אבי הלד
מנהלת מחלקת מוסדות ציבור	-	אירינה גולדנברג
חשבת האגף	-	מיכל רוטנברג
מנהלת מחלקת בטיחות ונגישות באירועים	-	אפרת נאור
מנהלת מדור הדרכה באגף משאבי אנוש	-	מרב רייניש
סגן מנהל הפארק	-	אלעד סדן
בודק תוכניות, פיתוח סביבתי	-	בן הריס
מנהלת פרויקטים אגף תקשוב	-	רונית זנדברג
מהנדס החברה לפיתוח	-	ניסים סממה
עמותת בני הרצליה	-	הודיה ברקוביץ'
מחלקת בנייה ציבורית, מנהל הנדסה	-	מעין בלו
החברה העירונית לפיתוח תיירות	-	מעין סנדר
בודקת תוכניות, אחראית שימור	-	אפרת מור
מחלקת נגישות	-	רוני נחמני

- **אושר תב"ר 2024** – יוזרם תקציב בהתאם לצרכים.
- **שגרירי ים** – הפרויקט הושק ויוטמע באופן שוטף בהפעלת החוף.
- **הקרנת סרטים מונגשים לילדים ובוגרים** – מתקיימות הקרנות בשוטף.
- **הנגשת עסקים במרכז העיר** – "נגישות ברגישות – בהרצליה העסקים מיישרים קו" – אושרה הזמנת מסגרת ל-2024.
- **נוהל פינוי בזמן חירום עבור אנשים עם מוגבלות** – נערכים לכתובת התוכנית העירונית להטמעה (במעקב קרן).

אתר האינטרנט -

- מקפידים על העלאת חומרים נגישים לאתר.



אגף תב"ל אירועים -

- **אירועי יום העצמאות -** השנה יתקיימו אירועים בקהילות ללא אירוע מרכזי. תפורסם דרך להגיש בקשות להנגשות פרטניות.
- **יום הזיכרון -** הטקס המרכזי בגן בן שפר ילווה בתרגום לשפת סימנים, תמלול ומערכת שמע.
- **מרכז נגישות שמע -** נבחר זכיין חברת מהלב.

מחלקת בינוי -

רשימת ביה"ס להנגשה בתוכנית שנת 2018/19 - סטטוס -

1. **היובל -** הונפק אישור נגישות.
2. **סמדר -** הונפק אישור נגישות.
3. **אלון -** הונפק אישור נגישות.
4. **נוף ים -** הונפק אישור נגישות.
5. **זאב -** הונפק אישור נגישות.
6. **תיכון חדש -** הונפק אישור נגישות.
7. **דור -** הונפק אישור נגישות.
8. **תיכון אחי"ה -** רמ"י חתמו על ההיתרים. כניסה לעבודה ב-1.6 (באחריות דניאל).
9. **וולפסון -** אושר תכנון חדש, ממתין לוועדה. ביצוע משוער בשנה הבאה (באחריות דניאל).
10. **נתיב -** ממתין לוועדה. לקראת קבלת היתר לו"ז משוער בחצי שנה הקרובה (באחריות דניאל).
11. **הנדסאים -** בקמפוס הוקמו שני מבנים חדשים נגישים. יאוכלסו באוגוסט 2024 (באחריות דניאל ואבי הלד).
12. **מפתן ארז -** יבוצע במסגרת שיפוצי הקיץ ב-1.7 (באחריות דניאל).
13. **רמב"ם -** הונפק אישור נגישות.

הנגשה פרטנית - חושית - שמע וראיה במבנים

- נקבעו סיוורים להנגשה אקוסטית במוסדות חינוך.
- **ילד לקויי ראייה בגן תהילת ישראל -** אושרה הנגשה בסך 1,700 ₪ (באחריות אבי הלד).
- **תיכון ראשונים -** טרם הוגשו חשבונות (באחריות אבי הלד).
- **הנדסאים -** הוקפאה הנגשת המבנה הטרומי בשל הקמת שני מבנים חדשים בקמפוס שישרתו את תלמידי בית הספר.
- **שירותים ברובוטיקה -** טרם הוגשה בקשה להרשאה תקציבית להנגשה פרטנית (באחריות אבי).
- **דניאל החל בהליך רישוי.** אושר תכנון לשני תאי שירותים ע"י יועץ הנגישות יש להעביר תיק מידע לצורך הגשת בקשה להרשאה פרטנית. הועבר אומדן 172 אלש"ח (באחריות אלירן ואבי).
- **ביה"ס ויצמן -** הנגשה פרטנית לילדה עם לקות ראייה מחכים לביצוע משותף עם הנגשה בגן ילדים עבור לקויי ראייה (באחריות אבי).

תכנית עבודה שנת 2021 -

- **מתנ"ס נוף ים -** ב-1.7 עתידים לסיים את שלב א' הכולל הנגשה. המעלית הוזמנה. צפי לסיום העבודות 2025. האומדן בסך 3.5 מיליון לשיפוץ המקום + הנגשה (באחריות דניאל).

תוכנית עבודה שנת 2022 -

- **אולם ספורט יוחנני -** הושלמו עבודות. יתואם סיור עם יועץ הנגישות להנפקת אישור (באחריות קרן).
- **הכנת נוהל משכ"ל -** הוקפא לבקשת מנהל המחלקה.
- **משרד שיטור קהילתי ברח' זיסו 4 -** הושלמו העבודות במקום. ממתין להנפקת אישור נגישות.
- **אולם ספורט לב טוב -** העבודות במקלחות יתבצעו ב-5.5. התקבל היתר למעלית. הוגש כתב כמויות בסך 56 אלש"ח, קיימת בקשה לחידוש רישיון עסק (באחריות אלירן).





- פניית אזרח – הועבר דו"ח נגישות ממתנים לכתב כמויות. סימונים ללקויי ראייה במדרגות מאזור הריף (באחריות אלירן).
- אולם ספורט בן גוריון – ממתין לסיום העבודה (באחריות אלירן).
- גאנט – יש לבנות תוכנית עבודה מסודרת לכלל עבודות הנגישות שמבצעת מחלקת בינוי כולל לוחות זמנים ואומדנים (באחריות קרן ואלירן).

תוכנית בתי הכנסת – התקבלו אישורי נגישות ל-15 בתי כנסת.

1. בי"כ נוף ים – ממתין לחתימת הסכם חכירה מול רמ"י, הועבר דוח נגישות ליוסף עבודות לא מצריכות היתר. הועבר לקבלת אומדנים (באחריות אלירן).
2. שערי צדק – נמצא בעבודה. הועבר אומדן ע"ס 80 אלש"ח להשלמות העבודות, אושר שימוש בתב"ר.
3. היכל מרדכי – נמצא בעבודה. סיימו את השירותים, ממתין להזמנת מעלון – צפי ביצוע כ-8 חודשים. הועבר אומדן ע"ס 430 אלש"ח להשלמות העבודות, אושר שימוש בתב"ר. אושרו העבודות מתקדמים בביצוע.
4. יוסף חיים – הונפק אישור נגישות.
5. היכל שלמה – הונפק אישור נגישות.
6. היכל יהודה – הונפק אישור נגישות.
7. נווה שלום – לא יבוצע.
8. תפארת בחורים – אושר התכנון לשירותים, עבר וועדה. יש צורך בהקלה בדרישות (באחריות אלירן ואירינה).
9. תורה וחיים – הונפק אישור נגישות.
10. לוריאן – נשלח מכתב טרם התקבלה תגובה. קיים קושי בקידום העבודות. יצא מכתב לגבאים. הוגש סקר לביצוע.
11. שערי חסד – הוגש סקר ממתנים לאומדנים.
12. בית כנסת מרכזי בנווה עמל – מתחילים לעבוד ביום א' 5.5 – צפי ביצוע העבודות כחודש. מסדירים רמפה ומוסיפים שירותים נגישות.
13. בית הכנסת הגדול – ממתין לוועדת שימור. נקבע מיקום חיצוני למעלית (באחריות אפרת מור). שירותים נגישות: בבדיקה מול ההנדסה בנושא ההיתר (באחריות דניאל). יצאו שתי הזמנות עבודה בסך: 298 אלש"ח עבור המעלית ו-43 אלש"ח לעבודות חיצוניות (לא כולל שירותים). טרם הועבר התשלום לאדריכל השימור ולא קיבלנו תיק תיעוד. מבנה לשימור, אומדן 670 אלש"ח. הצעת מחיר לתיק תיעוד 45 אלש"ח (באחריות דניאל).

רכש

- מועדונית שחק וברושים – השלטים הותקנו והוסרה בקשה למערכות שמע. לכיסאות נגישות יצאה דרישה לכיסאות. ממתין לתיקון טופס 9 (באחריות יבגני).
- מועדונית סיתונית – יצאה דרישה לכיסאות. ממתין לתיקון טופס 9 (באחריות יבגני).
- הטלוויזיה הקהילתית – השלמה לטופס 9 יצאה דרישה עבור שני כיסאות נגישות.

מחלקת פיתוח סביבתי -

- גינה בין אבן גבירול לשמיעה – פניית תושבת עם לקות ראייה להנגשה, בבדיקה.
- מתקנים לגיל השלישי – נבחנת אפשרות להצבת מתקנים לגיל השלישי.
- כל גינה תבחן באופן ספציפי, ובכפוף לקבלת תב"ר ייעודי (באחריות טל).
- אדניות נגישות – תיבחן הצבת אדניות נגישות לכיסאות גלגלים תלוי פרוייקט (באחריות טל).
- מיזם גינה נגישה לילדים על הרצף האוטוטי – צפי לסיום והתחלת מסירות - עד דצמבר (באחריות טל).
- גינה טיפולית במרכז תעסוקה – מתוכננת לקום גינה טיפולית בחורשה הצמודה למרכז התעסוקה ביד התשעה. טרם אושר תב"ר (באחריות טל).



מחלקת גנים -

- **לוחות תקשורת בגינות ציבוריות** – אושרה הגרפיקה, ממתין לאספקה. יצאה הזמנה בסך 30 אלש"ח עבור רשימת 10 גינות שהועברו כהמלצה מהאגף (באחריות מיכל לקס יהודית, שרגא וקרן).
- מטפלים בפניות שוטפות.

פארק הרצליה -

- **WHEELSHARE** – טרם הושלמו העבודות. כמו כן ממתנים לאומדן עבור הפרגולה. אומדן בסך 150 אלש"ח. לגבי בית העלמין, העבודות במקום מתעכבות בשל המלחמה. במהלך אוגוסט ניתן אישור לפרויקט, הוארך תוקף הערבות, לחברה יש 3 חודשים לביצוע התקנת העמדות (בית עלמין עירוני ופארק). פרויקט להשאלת כיסאות גלגלים לאנשים עם מוגבלות (במעקב קרן).

אגף דרכים -

- דוד אלרואי 26 – טופל.
- פניית תושבת אריק איינשטיין 1-4 טופל.
- יצאה הזמנת מסגרת לטיפול בפניות פרטניות בסך 150 אלש"ח כולל מע"מ.

אגף תשתיות מנהל ההנדסה -

- הנגשת זמזמים ללקויי ראייה - תוכנית השלמת הזמזמים בצמתים מרומזרים תעשה במסגרת פרויקטים לשדרוג הצומת בהובלת אגף תשתיות. תיעשה בדיקה חוזרת לתוכנית (באחריות קרן ודקלה).

החברה לפיתוח הרצליה -

- **בית כנסת אברהם אבינו** – התקבל היתר נמצא בביצוע. במסגרת חוק ההסדרים נמצא בהליך תכנון, יש להנפיק אישור (טופס 35) בגמר ביצוע (באחריות ניסים).
- **בית יד לבנים ומוזיאון הרצליה** – ממתין לוועדת שימור. יש צורך בהוספת מעלון, תקבע פגישה עם יועץ הנגישות יישלחו תוכניות במקביל. העבודות כולל הנגישות מיועדות להסתיים ב-2025 (באחריות ניסים).
- **מתי"א, מטר"ה והשירות הפסיכולוגי** – התחילו בעבודות (באחריות אירינה).
- **חט"ב בן גוריון** – העבודות יסתיימו באוגוסט (במעקב אירינה).

החברה לפיתוח תירות הרצליה -

- **החלפת דק באכדיה דרום** - אושר תקציב בסך 430 אלש"ח לטיפול. בשלב ראשון יצא מתב"ר הנגישות 100 אלש"ח ולאחר אישור תקציב 2024 יושלם המימון. העבודה תבוצע ע"י גורם עירוני (גנים ונוף / בינוי).
- יש לקבל את האומדן מהחברה (באחריות קרן).
- **מערכת סטפהייר** – ימומן במסגרת תב"ר הנגישות מתקציב שנצבע עבור החברה העירונית, ממתנים לאישור תקציב (באחריות מעיין).
- **פניית אזרח** – הועבר דוח נגישות ממתנים לכתב כמויות ממח' בינוי. סימונים ללקויי ראייה במדרגות מאזור הריף.

בני הרצליה -

- **הדרכת נגישות השירות** – בעקבות המצב, ההדרכות נדחו (באחריות הודיה).

נגישות שירות -

- **שפת סימונים בבתי ספר יסודיים** – תיבחן המשך התוכנית (באחריות קרן).
- **נגישות לתוכנית מחוננים** – הוצגה תוכנית שנתית (באחריות קרן).
- **העלאת מודעות בכיתות נמוכות לנגישות** – בדיקת היתכנות של המשך התוכנית.





- לומדה הדרכות חובה וריענון – ייבחן במסגרת תקציב 2024.
- הטמעת נהלי נגישות שירות בתאגידים ובחברות העירוניות – יצא מייל עם החומרים הרלוונטיים על מנת שהגופים הציבוריים יערכו טרם ביקורת של הנציבות שצפויה בחודשים הקרובים (באחריות קרן).

החברה למרכזים קהילתיים -

- אירועי יום העצמאות - מתוכננים 15 אירועים קהילתיים. ישנו קושי בהוצאת רישיון עסק (באחריות ראובן).

בברכה,
קרן טלקר
מנהלת מחלקת הנגישות

העתקים:

– ראש העירייה	מר יריב פישר
– סגן ראש העירייה	מר עופר לוי
– סגנית ראש העירייה	גב' דנה אורן - ינאי
– מנכ"לית העירייה	גב' מעיין ספיבק
– משנה למנכ"ל	מר ג'ו ניסימוב
– סמנכ"לית פרויקטים לשכת מנכ"ל	גב' מאיה אלדר
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– מנהל אגף משאבי אנוש	מר גיל-עד סורדו
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מהנדסת העיר	אדר' חנה חרמש
– אדריכלית העיר וסגנית מהנדסת העיר	גב' מוניקה זר-ציון
– מנהל אגף רישוי והתחדשות עירונית	מר ישי ולנסי
– ראש מנהל התפעול	מר בועז מייזל
– מנהל אגף שפ"ע	מר רוני גאון
– מנהל אגף תב"ל	מר ליאור קורנפלד
– מנהלת אגף נכסים וביטוחים	עו"ד קרין שדה
– מנהלת אגף לשירותים חברתיים	גב' שירה רייניץ
– מנהלת אגף תשתיות	גב' אביבה מלכה
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	גב' אפרת צרפתי
– מנהלת אגף חוזים ותב"רים	גב' אורנה גולדפריינד
– מנהל אגף פיקוח ובקרת תנועה	מר טל גרנית
– מנהלת אגף גנים ונוף	גב' גלית רוניס
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר אבי נעים
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר ארז לזובר
– מנכ"ל עמותת בני הרצליה	מר ארז רבן
– מנכ"ל החברה למרכזים קהילתיים	מר רביב הדר
– מנכ"לית החברה לאמנות ולתרבות	גב' עדי זיו

