

ב' כסלו, תשע"ח
20 נובמבר, 2017

פרוטוקול ועדת נגישות
ישיבה מס' 7 - נובמבר

משתתפים:

מישל עצמון	– מנהלת מחלקת ועדות ובקרת תהליכים
איבון בן צור	– חשבת מנהל כללי
גיא לוי	– סגן מנהל מחלקת תחזוקה
מיכל שרייבר גלבנדורף	– אדריכלית תכנון עיר
ירון קריב	– עוזר ראש אגף תב"ל
ערן אבירם	– מהנדס החברה לפיתוח
מארק סופרפין	– אחראי כיתות אקוסטיות
שרגא קליין	– מנהל פרויקטים גנים ונוף
אתי אלימלך	– הנדסאית מחלקת כבישים
אירינה גולדנברג	– מחלקת תיאום
רונית זנדברג	– מנהלת פרויקטים אגף המחשוב
אוהד מוגרבי	– אחראי בינוי מוסדות חינוך
קרן טלקר	– רכזת נגישות עירונית
ניצן גינזבורג	– מזכירת יחידת הנגישות
עו"ד ירדן תורג'מן	– מנהלת נכסים ופרויקטים בחברה לפיתוח תיירות
מאיר אטדג'י	– יועץ הנגישות העירוני
איתן גרבר	– מתרגם לשפת סימנים

נעדרו:

יהונתן יסעור	– חבר מועצה יו"ר ועדת נגישות
אביבה מלכה	– מנהלת מחלקת כבישים
בוריס נדורז	– מנהל מחלקת תחזוקה
גילת לווניגר	– מנהלת מחלקת פיתוח סביבתי
אורטל הרשקוביץ	– התחדשות עירונית
אפרת נאור	– מנהלת מחלקת בטיחות באירועים
טל גרנית	– מנהל מחלקת פיקוח ובקרת תנועה
אבנר פרלמוטר	– מנהל אתר האינטרנט העירוני
איגור שסטר	– בודק תוכניות רישוי

- **עיריית הרצליה זכתה במקום הראשון בתחרות "דגל היופי"** חלק משמעותי הייתה עבודת הנגישות הרבה שמושקעת בעיר ע"י הנוכחים בחדר, **תודה לכולם !!!**
- אנו נציין את **יום הזכויות הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות** ב- 3 לדצמבר. אירועים לעובדי העירייה יהיו ב: 18/12 הקרנת הסרט "איך מסמנים אהבה" בסינמטק, וב- 21/12 תתקיים הרצאה בת אל פראפורה בהיכל בעיר, בשיתוף מנהל נשים. **חברי הפורום מוזמנים לקחת חלק.**
- **חיישני RIGHT HEAR** אפליקציה לניווט לאנשים עם מוגבלות יותקנו גם בפארק, נקבעה הדרכה בנושא במרכז לעיוור בעיר. פרסום נוסף יצא לאחר מכן לציבור הרחב.
- אנו מקבלים בברכה את עו"ד ירדן תורג'מן- מנהלת נכסים ופרויקטים בחברה לפיתוח כנציגת החברה ואת גיא לוי, סגן מנהל מחלקת תחזוקה- לנציגים בפורום הנגישות העירוני.
- **פרויקטור ויועץ נגישות לעבודות נגישות** – המרכז לפרויקטור כרגע בהקפאה. במקביל, מאיר ממשיך לשנה נוספת בתור יועץ הנגישות העירוני (**באחריות קרן**).
- **צו נגישות לאגף הרווחה**- העבודות הסתיימו ויש להעביר תמונות לנציבות לאישור (**באחריות קרן וגיא**).
- **התראה לפני צו נגישות לספרייה העירונית** – טרם התקבלה תשובת הנציבות למכתב מהמנכ"ל.



- **פיילוט בשיתוף עם המכון לקידום החירש** – הפיילוט עבד ב-3 מוקדים (גבייה, רווחה ומוקד 106) בנוסף התקיימה פגישה הסבר במועדון החירשים. עקב חוסר היענות וביקוש של אוכלוסיית החירשים והמלצת הגורמים העירוניים הוחלט לא להמשיך.
- **הנגשת עסקים במרכז העיר** - בשיתוף אגף ההנדסה והרווחה, אנו מקדמים פרויקט רמפות פריקות. הנושא נבדק מול המחלקה המשפטית. נבחן את ייצור הרמפה מול סדנאות הנגרייה והיצירה במפתן ארז (באחריות קרן).
- **תב"ר הנגישות שנת 2017** - הוזרם במלואו. יש להתכונן לקראת סוף השנה לפתיחה וסגירת הזמנות.
- **קבלני אחזקת כבישים** - יוסי זמיר ויעז, ההתקשרות הסתיימה באוקטובר. הם מחויבים לסיים את העבודות שכבר התחילו, לאחר מכן יש לסגור את הזמנות המסגרת. נוציא הזמנה חדשה למשכ"ל.

אינטרנט -

- **חוק הנגשת אתרים** - יצאו התראות לכל אתרי הסמך על תאריך היעד להנגשה. אתרים שלא הונגשו הורדו מהרשת. ברביזיה של החוק יש לרשות 60 יום לתקן טרם הגשת תביעה משפטית.
- **אתר התמיכות - הונגש**.
- **אתר ההנדסה - הונגש בחלקו**.
- עקב אי יכולת להנגיש חלק מהמסמכים הקיימים או מצגות עתידיות יש להכין סט דרישות של נגישות עבור מצגות של אדריכלים חיצוניים שיועלו לאתר (באחריות קרן ואבנר).
- **אתר בית ראשונים** - יצאה הזמנה חדשה לספק לבניית אתר חדש, נסגור את ההזמנה הקודמת (במעקב קרן).

אגף תב"ל אירועים -

- **סיכום שנת פעילות 2017** - הונגשו 55 אירועים. שנה הבאה כמות האירועים צפויה להיות פי שלוש, יש להיערך תקציבית להנגשתם (באחריות אפרת קרן ואיבון).
- **תקציב הנגשת האירועים לשנת 2018** – בהנחיית המנכ"ל, התקציב יחולק בין מחלקת הנגישות למחלקה שמקיימת את האירוע. תקציב נדרש להנגשת אירועים בסך 100 אלש"ח.
- **מכרז הנגשת שמע** - חברת מהלב עברה את חובת המכרז ואנו נערכים להוצאת מכרז עם המחלקה המשפטית. הסטטוס כרגע הינו הכנת אומדן לאחר מפרט (באחריות אפרת).
- **מכרז לבטיחות באירועים** - יכלול בתוכו את תחום הנגישות (באחריות אפרת).

תוכנית להנגשת בתי ספר -

תוכנית צו נגישות לבי"ס –

- **תיאום עבודות הנגישות בביה"ס** - יש לעדכן את אוהד מוגרבי, על מנת למנוע עבודה נוספת במקרה של שיפוצים שונים במבנים (באחריות בוריס).
- רשימת ביה"ס לשנת 2017:**
1. **ויצמן** - תא שירותים – יצאה הזמנה בסך 115,494 ₪. סיום בדצמבר 2017 (באחריות בוריס).
 2. **ברנדייס** - תא שירותים – אומדן על סך 116,500 ₪. סיום בדצמבר 2017 (באחריות בוריס).
- הנגשות פרטניות (כולל מעלית):**
3. **שמואל הנגיד** - אבא בכיסא גלגלים לילדה בכיתה ד'. התקבלה הרשאה על סך 347 אלש"ח. בשלב היתר בנייה, סיום משוער במהלך חופשת הקיץ (באחריות בוריס).
 4. **שז"ר** – התקבלה הרשאה על סך 366 אלש"ח- בשלב היתר בנייה. סיום משוער בחופשת הקיץ. (באחריות בוריס).
 5. **ברנר** – התקבלה הרשאה ממשד החינוך על סך 470 אלש"ח והועברה לטלי, להנגשה פרטנית עבור ילד בביה"ס. בוצע תכנון של ישר קיר, נמצא בשלב היתר בנייה. סיום משוער במהלך חופשת הקיץ (באחריות מארק ובוריס).

רשימת ביה"ס לשנת 2018 -

1. **הועברו סקרי נגישות** - זאב, גורדון, נוף ים, דור, אלון, הנדיב, רמב"ם, יש לקדם כתבי כמויות ותכנון (באחריות בוריס).
2. **בר אילן** - התחילו בעבודות הכוללות נגישות, סיום משוער 2018 (באחריות בוריס).
3. **חט"ב רעות** - פנייה חדשה, **בקשה פרטנית** תלמיד עם ניוון שרירים שיגיע לבית הספר עוד שנתיים, נמסר סקר נגישות, יש לקדם תכנון (באחריות בוריס).



רשימת ביה"ס לשנת 2019 -

1. מפתן ארז - נבחר יועץ חדש, ממתנים לאומדנים (באחריות טלי ובוריס).
2. תיכון ראשונים – נבחרה אדריכלית מקדמת תוכנית הכוללת הנגשה (באחריות אוהד).

תוכנית עבודה לשנת 2017

1. היכל אומניות הבמה - העבודות הקודמות לא הסתיימו תצא הזמנה בסך 160 אלש"ח. סיום תוך 60 יום. העבודות כוללות- מאחזים, מסמרות, מדבקות, מעקות ועוד (באחריות בוריס). בנוסף, הועלה כי עבודות שיפוץ חיצוניות יחלו בקרוב, יש לוודא שזה לא חופף (קרן תבדוק עם גילת).
2. מגרשים ואולמות ספורט – מפתן ארז – מגרש יצאה הזמנה. יתואם לחופשת פסח (באחריות בוריס). וייצמן – אולם, יצאה הזמנה. יתואם לחופשת פסח (באחריות בוריס). ברנר – אולם, יצאה הזמנה. יתואם לחופשת פסח (באחריות בוריס). אולם ומגרש ספורט שמואל הנגיד- טופל. גורדון - מגרש יצאה הזמנה. יתואם לחופשת פסח (באחריות בוריס).
3. סינמטק- הדבקת פסים זוהרים - יודבקו השבוע (באחריות בוריס).

פיתוח סביבתי

- מגרשי טניס - גיבורי עציון 4 – הועבר אומדן של משכ"ל בסך 120,300 ₪ לעבודות במקום (באחריות גילת).
- מגרש כדורסל- רחוב פתח תקווה – נגיש, הועברה בקשה לחניה לוועדת תנועה.
- מגרש פתוח- רחוב צברים פינת האילנות – נגיש, מגרשים אלו דורשים רק מקומות חנייה ותמרור- הועבר לוועדת תנועה.

מחלקת גנים

- גינת צמרות - השבוע יותקנו הברזיות והעבודה בגן תסתיים. באמצע דצמבר יותקנו מתקני המשחק. יש לסייר עם מאיר לקבלת אישור נגישות (באחריות שרגא).
- גינת אשרמן – העבודה הסתיימה, יש לסייר עם מאיר לקבלת אישור נגישות (באחריות שרגא).
- תוכנית 2018 - גינות בר כוכבא, עינב ואמנון ותמר, אומדן על סך 950 אלש"ח, יוכנסו לתוכנית התב"ר של 2018, על המחלקה להיערך עם תקציב משלה להשלמת העבודות (באחריות שרגא).

מחלקת בקרה ופיקוח תנועה

- רחבת שער העיר – נבחר הקבלן "ג.ק ציוד" לעבודות ההנגשה בשער העיר. עקב בעייתיות בקידוח באבן הריצוף של הרחבה העבודה מתעכבת, הקבלן ביקש הגדלת תקציב לעבודה (באחריות טל).
- טיפול בפניות פרטניות – יש לסיים את העבודות שהתחילו ולסגור הזמנת מסגרת של יוסי זמיר, יצאה הזמנת מסגרת משכ"ל עבור פניות שוטפות (באחריות קרן).
- סקר תמרורים - נכתב אפיון לסקר שכולל בין השאר מיפוי חניות נכים בעיר- שמורות וכלליות. נערכים ליציאה למרכז (באחריות סיגי וטל).
- בקשות לחניות נכים עפ"י דוחות נגישות –
- ✓ החברה לפיתוח - אולמות ספורט בביה"ס - ברנדייס, הנדיב, בן גוריון, אלון ולב טוב.
- ✓ פיתוח סביבתי – מגרש כדורסל- רח' פתח תקווה, מגרש פתוח- רחוב צברים פינת האילנות.

רמזורים ללקווי ראייה

- עדיין לא הותקנו הזממים בהזמנות העבודה שנמסרה לקבלן בחודש אפריל- גורמי ההנהלה עודכנו בנושא. נמצא במעקב של יועץ הרמזורים (באחריות קרן).
- יצאה הזמנת עבודה לתיקון התקתקנים בשד' חן.
- רמזורים ללקווי ראייה – יועץ הרמזורים לא מאשר את החשבונית של החברה עד לתיקון תקלות שונות, הצמתים הם:
 - העצמאות- בר כוכבא- הרב קוק- בוצע. (חשבון לא מאושר).
 - פינסקר- השרון- סוקולוב
 - קניון שבעת הכוכבים

- הרב קוק- ארלזרוב- בן גוריון

במסרה הזמנה נוספת בסוף אוגוסט:

- נווה אמירים – צומת כפול (בילו ורבי עקיבא)
- הבריגדה היהודית- שד ירושלים

הצמתיים יוכנסו לתוכנית העבודה על פי יתרת תקציב:

- ירושלים- סוקולוב
- הבריגדה היהודית – כנפי נשרים
- הרב קוק- ויצמן – אהרונוסון
- הבריגדה היהודית- כצלסון
- ירושלים - הר סיני
- ירושלים- סוקולוב

החברה לפיתוח –

1. אשכול פיס – שוריין תקציב בסך 1.5 מיליון ₪. ממתין לעדכון התקדמות עבודה (באחריות ערן).
2. חניון שער העיר – ממתין לעדכון (באחריות ערן).
3. בי"ס אופק – הסתיים.
4. חניון רש"י/ הנדיב – תואמה פגישה עם הקבלן לביצוע חניית נכה לרכב גבוה (באחריות ערן).
5. בית קינן – אושר תקציב להצללה בסך 58 אלש"ח. החל תהליך קבלת היתר (באחריות ערן).
6. אולמות ספורט:

- ברנדייס – טופל. ממתין לאישור חניה בועדת תנועה
- לב טוב – טופל. ממתין לאישור חניה בועדת תנועה.
- אלון - 34,673 ₪ הועברה בקשה לשריין תקציבי.
- בן גוריון - 13,495 ₪ ממתין לאישור חניה בועדת תנועה
- תיכון חד"ש יד גיורא והנדסאים - אולם משותף - 41,000 ₪ שוריין תקציב בתב"ר.
- היובל - 350,000 ₪ שוריין תקציב בתב"ר.
- הנדיב - 171,500 ₪ שוריין תקציב בתב"ר. ממתין לאישור חניה בועדת תנועה
- אילנות - הועבר דוח יועץ הנגישות לחברה, שוריין תקציב בתב"ר.
- ראשונים – אושרו תוכניות לשירותים – ממתין לאומדן.
- אולם זאב - מקלט תחתי, יקבל פטור (באחריות קרן).

שמע במבנים –

- תקציב הנגישות לא יממן ציוד שאינו שמע. במסגרת התקציב הכללי באגף תב"ל יש לגזור צרכי נגישות (באחריות מארק).
- מימון ביניים - 400 אלש"ח שצריכים לחזור ממשרד החינוך לתב"ר הנגישות (באחריות מארק).

חופים –

- מפת המישושית - הוזמנה עם הכנה לחיווט קולי- שיחבר כחלק מתקציב 2018, ממתנים לעדכון (באחריות ירדן).
- מרכז ימי - סקר נגישות הועבר לחברה לפיתוח על מנת להטמיע את דרישות הנגישות בעבודות שיפוצים שיבוצעו במקום. העבודות יבוצעו על ידי אגף תב"ל (באחריות ירדן).

נגישות שירות –

- תוכנית הדרכה לעובדים חדשים – הועברה הדרכה לעובדים חדשים על ידי "קול הסימנים". המשובים שהועברו היו חיוביים.
- תוכנית ריענון - מתוכנן מפגש עם הקרנת הסרט "איך מסמנים אהבה" בדצמבר שאליו יוזמנו כל חברי הועדה (באחריות קרן ורונית קולודני).

בברכה,
קרן טלקר
רכזת נגישות

רשמה: ניצן גינזבורג.



העתקים:

– ראש העיר	מר משה פדלון
– מ"מ וסגנית ראש העיר	גב' מאיה כץ
– מנכ"ל העירייה	מר יהודה בן עזרא
– סמנכ"ל בכיר לעירייה	מר ג'ו ניסימוב
– דוברת העירייה	גב' דורית בסמן קובל
– משנה למנכ"ל למשאבי אנוש	מר חיים שגיא
– היועצת המשפטית	עו"ד ענת בהרב-קרן
– גזבר העירייה	מר רוני חדד
– מנהל אגף שאיפ"ה	מר רוני גאון
– מהנדס העירייה	אדריכל מייק סקה
– מנהל אגף תב"ל	מר שמואל עקרב
– מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב	מר אמיר זיו
– מנכ"ל החברה לפיתוח הרצליה	מר ארז לזובר
– מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	מר עופר מור

